

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ถึงไตรมาสที่ ๓ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาน้อย-ดอนเกาะ หมู่ที่ ๙	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๘ เมตร	๑,๐๖๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๙๔๘,๖๐๐	ม.ค.-มิ.ย.๖๙	มี.ค.-มิ.ย.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาลก หมู่ที่ ๘	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๔๕๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๕๑,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย.๖๙	มี.ค.-มิ.ย.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชำนาญ หมู่ที่ ๑๒	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๔๕๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๕๑,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย.๖๙	ก.พ.-มี.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทับไม้ไผ่ แยก ๒ หมู่ที่ ๑๓	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๔๗๙,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๗๕,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย.๖๙	ก.พ.-เม.ย.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโปร่งใส หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร	๔๙๔,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๙๔,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย.๖๙	ก.พ.-พ.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลิกคลองควาย หมู่ที่ ๖	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๔๕๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๕๐,๐๐๐	ก.พ.-ก.ค.๖๙	ก.พ.-พ.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานค้อ ๒ หมู่ที่ ๗	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร	๔๙๓,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๙๒,๐๐๐	ก.พ.-ก.ค.๖๙	ก.พ.-เม.ย.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยวัง ๑ หมู่ที่ ๑๒	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร	๔๘๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๗๒,๐๐๐	ก.พ.-ก.ค.๖๙	ก.พ.-พ.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๙	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายสะพานสูง หมู่ที่ ๘	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร	๙๙๙,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๘๒๙,๙๐๐	ก.พ.-ก.ค.๖๙	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	ขยายเขตประปาสายประชาอุทิศ หมู่ที่ ๑๑	วางท่อเมน PE100 PN6 ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๑๑๐ มม. ยาว ๑,๐๐๕ เมตร	๓๐๗,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ			๕,๖๘๖,๐๐๐	๕,๐๖๓,๕๐๐			๙	๑	-		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดอำเภอหลังสวน	-	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	พ.ค.-ก.ค.๖๙	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๒	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่กรณีเี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	-	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๓	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	มี.ค.-ก.ค.๖๙	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๓โครงการ			๖๐,๐๐๐	-			-	๑	๒		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดซื้อวัคซีนฯพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑,๒๐๐ ชุด	๔๒,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓๖,๐๐๐	เม.ย.-ส.ค.๖๙	เม.ย.-ก.ค.๖๙	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๒	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ		๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)		พ.ย.๖๘-ส.ค.๖๙		-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๓	ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยน้ย		๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)		เม.ย.-ก.ย.๖๙		-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๔	พัฒนาระบบสุขภาพิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อคุณ		๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)		เม.ย.-ก.ย.๖๙		-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๕	ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อโค		๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)		เม.ย.-ก.ย.๖๙		-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖	ตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี หมู่ที่ ๔ บ้านวัดใหม่	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)		เม.ย.-ก.ย.๖๙		-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๗	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๕ บ้านดอนโพธิ์	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)		เม.ย.-ก.ย.๖๙		-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๘	ตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี หมู่ที่ ๖ บ้านดอนตาผล	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)		เม.ย.-ก.ย.๖๙		-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๙	ตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี หมู่ที่ ๗ บ้านหนองปลา	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)		เม.ย.-ก.ย.๖๙		-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ		
๑๐	พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๘ บ้านสะพานสูง	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)		เม.ย.-ก.ย.๖๙	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี หมู่ที่ ๙ บ้านควนหินม้าย	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)		เม.ย.-ก.ย.๖๙		-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านในเหมือง	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)		เม.ย.-ก.ย.๖๙		-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนผึ้ง	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)		เม.ย.-ก.ย.๖๙		-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๔	รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๑๒ บ้านร่วมใจ	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)		เม.ย.-ก.ย.๖๙		-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยเหมือง	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)		เม.ย.-ก.ย.๖๙		-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ		๓๒๒,๐๐๐	๓๖,๐๐๐			-	๑	๑๔		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท. กรณีส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ		๑๐,๐๐๐	-			-	-	๑		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ฝึกอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	เด็ก ผู้ปกครอง ครู จนท. รวม ๘๔ คน ๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๕,๔๕๐	พ.ค.-ก.ย.๖๙	๒๘ พ.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒	ฝึกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลนาขา	เด็ก เยาวชน ครู จนท. รวม ๕๒ คน ๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๖,๖๔๖	ธ.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	๑๖ ธ.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๓	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	รุ่นที่ ๑ เด็ก เยาวชน ครู จนท. = ๓๙ คน รุ่นที่ ๒ ผู้สูงอายุ สตรี ประชาชน จนท. = ๓๘ คน ๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๖,๘๘๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	๑๘-๑๙ ก.พ.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ		๙๐,๐๐๐	๕๘,๙๗๖			๓	-	-		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานงบกลาง

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	จ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาขา	สมทบทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ๒๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๘๑,๖๒๐	ต.ค. ๖๘	๒๑ ต.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ		๒๐๐,๐๐๐	๑๘๑,๖๒๐			๑	-	-		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมาย คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	-	-	มี.ค.-ส.ค.๖๙	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๒	จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๐,๐๐๐	ต.ค.-๖๘	ต.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๓	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนำประชาชน เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๑๙๙,๖๐๐ (โอนงบฯ)	๑๙๙,๖๐๐	ม.ค.-๖๙	ม.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ		๒๓๙,๖๐๐	๒๑๙,๖๐๐			๒	-	๑		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๑ แผนงานการศึกษา

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-ไม่ได้ดำเนินการ	๑๗๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	ม.ค.๖๙	-	-	✓		ประกาศยกเลิก	
๒	อาหารเสริม(นม) -ศพด.วัดดอนวาส ๗๘,๒๐๐ บาท -ศพด.อบต.นาขา(บ้านห้วยเหมือง) ๘๙,๔๐๐ บาท -รร.บ้านในเหมือง ๖๗๑,๐๐๐ บาท -รร.บ้านหนองปลา ๒๖๙,๐๐๐ บาท -รร.วัดนพคุณ ๒๐๒,๐๐๐ บาท	ค่าอาหารเสริม(นม) ในอัตราคนละ ๘.๕๙ บาท/กล่อง เป็นเวลา ๒๖๐ วัน	๑,๓๐๙,๖๐๐ (ศพด.วัดดอนวาส = ๓๙,๔๒๘.๑๐) (ศพด.อบต.นาขา = ๕๕,๙๒๐.๙๐) (รร.บ้านในเหมือง = ๔๓๔,๔๘๒.๒๐) (รร.บ้านหนองปลา = ๑๗๔,๗๒๐.๖๐) (รร.วัดนพคุณ = ๑๓๔,๐๖๕.๖๐)	๘๓๘,๖๑๗.๔๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ต.ค.๖๘-มิ.ย.๖๙	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ๑. ค่าอาหารกลางวัน ๒๔๕ วัน ในอัตราตามขนาดสถานศึกษา ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา -ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) / ค่าหนังสือเรียน/ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	อาหารกลางวัน สำหรับ ศพด. จำนวน ๒ แห่ง	๘๕๐,๐๐๐ (ค่าอาหาร : -ศพด.วัดดอนวาส = ๒๒๐,๕๐๐) -ศพด.อบต.นาขา(บ้านห้วยเหมือง) = ๒๙๙,๘๘๐) (คชง.ในการจัดการศึกษา : -ศพด.วัดดอนวาส = ๗๗,๘๙๕) -ศพด.อบต.นาขา(บ้านห้วยเหมือง) = ๑๒๖,๔๒๕)	๗๒๔,๗๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ต.ค.๖๘-มิ.ย.๖๙	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านในเหมือง โครงการค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็ก	ครูพี่เลี้ยง จำนวน ๑ อัตรา	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๘๘,๐๐๐	ต.ค.- ธ.ค. ๖๘	๑ พ.ย. ๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองปลา โครงการจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กระดับปฐมวัย	ครูพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน ๑ อัตรา	๑๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๘๗,๓๒๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๘	๑ พ.ย. ๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๖	อุดหนุนโรงเรียนวัดนพคุณ โครงการค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็ก	ครูพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน ๑ อัตรา	๑๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๘๗,๓๒๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๘	๑ พ.ย. ๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๗	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านในเหมือง	เด็กนักเรียน จำนวน ๔๐๐ คน อัตรามื้อละ ๒๒ บาท : ๒๐๐ วัน	๑,๗๖๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑,๗๖๐,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๘ , พ.ค.-ส.ค. ๖๙	ต.ค. ๖๘ , พ.ค. ๖๙	✓	-	-	จ่ายเป็น ๒ รอบ (รอบ ต.ค. /พ.ค.)	
๘	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านหนองปลา	เด็กนักเรียน จำนวน ๑๑๕ คน อัตรามื้อละ ๒๔ บาท : ๒๐๐ วัน	๕๕๒,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๕๕๒,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๘ , พ.ค.-ส.ค. ๖๙	ต.ค. ๖๘ , พ.ค. ๖๙	✓	-	-	จ่ายเป็น ๒ รอบ (รอบ ต.ค. /พ.ค.)	
๙	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน วัดนพคุณ	เด็กนักเรียน จำนวน ๙๐ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาท : ๒๐๐ วัน	๔๘๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๘๖,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๘ , พ.ค.-ส.ค. ๖๙	ต.ค. ๖๘ , พ.ค. ๖๙	✓	-	-	จ่ายเป็น ๒ รอบ (รอบ ต.ค. /พ.ค.)	
รวมทั้งสิ้น ๙ โครงการ			๕,๕๖๗,๖๐๐	๔,๖๔๔,๙๕๗.๔๐			๖	๒	๑		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ส่งเรือยาวเข้าร่วมแข่งขันงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขงชิงธง มรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน	เรือยาว ๓๒ ลำ ๓ ประเภท	๑๙๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๖๐,๖๘๕	ต.ค.๖๘	๘-๑๒ ต.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒	ส่งเรือพระบกเข้าร่วมงานประเพณีแห่พระแข่งเรือฯ อำเภอหลังสวน	ส่งเรือพระบก จำนวน ๑ ลำ	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘	๘-ต.ค.-๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๓	จัดงานประเพณีแข่งขันเรือไม้โดนด	-ไม่ได้ดำเนินการ	๒๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	พ.ย.๖๘	-	-	-	✓	ประกาศยกเลิกโครงการ	ไม่มี
๔	จัดงานประเพณีวันลอยกระทง	-ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	พ.ย.-๖๘	-	-	-	✓	ประกาศยกเลิกโครงการ	ไม่มี
๕	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน เด็กเยาวชน ประชาชนทั่วไป คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง = ๒๑๔ คน	๔๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๓,๑๐๐	เม.ย. ๖๘	๑๔ เม.ย.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๖	จัดการแข่งขันกีฬา อบต.นาขา	นักกีฬา หมู่ที่ ๑-๑๓ จำนวน ๒๓๔ คน	๒๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๔๖,๐๖๒	ก.พ.-เม.ย.๖๘	๘-๑๐ เม.ย.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๗	ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	นักกีฬา จำนวน ๓ ทีม	๑๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๐๓,๖๕๕	เม.ย.-ส.ค.๖๘	๒๓ พ.ค.-๒๒ มิ.ย.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ		
๘	อุดหนุนอำเภอหลังสวน โครงการ จัดกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	อุดหนุนอำเภอ หลังสวน	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘	ธ.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๙	แท่งเทียนพรรษา	-	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	ก.ค.๖๙	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๙ โครงการ			๔๙๐,๐๐๐	๕๘๓,๕๐๒			๖	๑	๒		

บัญชีครุภัณฑ์-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	รถบรรทุกขยะ	ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน	๒,๖๔๓,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ จัดจ้าง-ขึ้นรอผลการ พิจารณาอุทธรณ์ จากกรมบัญชีกลาง	
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๒,๖๔๓,๐๐๐				-	๑	-		

โครงการในงบประมาณที่ผ่านมา
กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายต้นตะบะ ๒ หมู่ที่ ๗	ท่อ ค.ส.ล.ขนาด ๑๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.สำเร็จรูป จำนวน ๑ ลูก	๖๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๖๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ม.ค.๖๙	ก.ย.-ต.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหน้าโรงเรียนบ้านในเหมือง หมู่ที่ ๘,๑๐,๑๑	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร	๑๑๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๑๑,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ม.ค.๖๙	ก.ย.-พ.ย.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ			๑๗๖,๐๐๐	๑๗๖,๐๐๐			๒	-	-		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

๓.๔ แผนงานการเกษตร

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	กำจัดวัชพืชคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕	ยาว ๓,๕๐๐ เมตร	๑๗๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๗๕,๕๐๐	ต.ค.๖๘-ม.ค.๖๙	ก.ย.-ต.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๑๗๗,๐๐๐	๑๗๕,๕๐๐			๑	-	-		

โครงการในงบประมาณที่ผ่านมา
กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑	กว้าง ๑๐ เมตร ระยะทาง ๒๑ เมตร	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	ธ.ค.๖๘-พ.ค.๖๙	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างขออนุญาตกรมเจ้าท่า	
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสะพานค้อ หมู่ที่ ๗	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๘๐ เมตร	๒๔๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๔๑,๐๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	พ.ย.๖๘-ม.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายอ่อนนุช หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๔๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๕๒,๐๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	พ.ย.๖๘-ม.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโรงโย หมู่ที่ ๑๒	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๔๕๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๔๕,๐๐๐	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	ธ.ค.๖๘-ม.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นบก หมู่ที่ ๙	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๔๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๕๒,๕๐๐	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	ม.ค.-มี.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหัววัง ๒ หมู่ที่ ๑๒	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๔๒๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๑๓,๐๐๐	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	ม.ค.-ก.พ.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายปู่เอยะ หมู่ที่ ๑๐	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๔๙๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๘๔,๐๐๐	ธ.ค.๖๘-พ.ค.๖๙	ม.ค.-พ.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นพิบูล หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๗๓ เมตร	๕๕๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๕๔๔,๘๐๐	ธ.ค.๖๘-พ.ค.๖๙	ก.พ.-พ.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายลำหนองปลา หมู่ที่ ๖	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๔๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๕๑,๐๐๐	จ.ค.๖๘-พ.ค.๖๙	ก.พ.-พ.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย สะพายห้วย-คอนหาร หมู่ที่ ๕	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๔๘๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๗๖,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย.๖๙	เม.ย.-ก.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดบ่อโค-วัดใหม่ หมู่ที่ ๓,๔	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร	๖๑๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๕๘๘,๗๐๐	ม.ค.-มิ.ย.๖๙	พ.ค.-ก.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองมอง หมู่ที่ ๗	กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๒ เมตร ลึก ๓ เมตร	๕๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๕๒,๐๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	มี.ค.-เม.ย.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสาย บ้านสวนผึ้ง-บ้านสะพานสูง หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๙ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๘๙๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	๘๖๔,๘๐๐	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	ม.ค.-ก.พ.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายวัดโปรดักส์-ป่ายาง หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๔๘๕ เมตร	๒,๓๕๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒,๑๖๔,๐๐๐	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	ม.ค.-ก.พ.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	ขยายเขตประปา อบต.นาขา หมู่ที่ ๑๐,๑๑	วางท่อ Ø ๑๑๐ มม. ยาว ๓,๐๐๐ เมตร	๙๘๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	ก่อสร้างอาคารดักตะกอนทราย บ้านสะพานสูง หมู่ที่ ๘	อาคารดักตะกอนทราย บ้านสะพานสูง หมู่ที่ ๘	๑,๕๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	ต.ค.๖๘-มิ.ย.๖๙	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านในเหมือง หมู่ที่ ๑๐	ฝายน้ำล้นบ้านในเหมือง หมู่ที่ ๑๐	๓,๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	ต.ค.๖๘-มิ.ย.๖๙	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หนองตาค-ดอนโพธิ์ หมู่ที่ ๕,๖	กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒๒๓ เมตร	๗๘๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๗๓๙,๖๐๐	ต.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	ต.ค.๖๘-ม.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทับไม้ไผ่ แยก ๓ หมู่ที่ ๑๓	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	๙๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๙๙๘,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	ม.ค.-ก.พ.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองอ้อ หมู่ที่ ๙	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๔๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๕๔,๐๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายห้วยจิก ๑ หมู่ที่ ๑๒	กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒๓๕ เมตร	๗๐๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	๖๔๙,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ห้วยรัง ๑ หมู่ที่ ๑๒	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร	๖๙๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	๖๗๘,๐๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	ธ.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทับไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑๓	กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๗๔๐ เมตร	๒,๙๗๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	ธ.ค.๖๘-พ.ค.๖๙	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโปรงใส หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๕๘๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๕๔๘,๘๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นตะบะ หมู่ที่ ๗	กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓๖๕ เมตร	๑,๒๕๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑,๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	ธ.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายในแคมป์-หลังวัด ในเหมือง หมู่ที่ ๑๑,๑๒	กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓๕๐ เมตร	๑,๓๙๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑,๒๙๔,๘๐๐	พ.ย.๖๘-พ.ค.๖๙	ม.ค.-มี.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโพรงจิก หมู่ที่ ๖	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๗๕ เมตร	๔๙๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๘๒,๐๐๐	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	ธ.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย SML หมู่ที่ ๑๒	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๖๔๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๖๓๔,๐๐๐	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	ธ.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายนายแบน หมู่ที่ ๑๒	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๔๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๕๒,๐๐๐	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	ธ.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๓๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดใหม่-ไผ่ล้อม หมู่ที่ ๔	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร	๓๘๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๘๕,๐๐๐	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	ธ.ค.๖๘-ม.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๓๑	ซ่อมแซมไหล่ทางลูกรังถนนสาย เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๒,๕	กว้าง ๑ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๒๘๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๗๗,๐๐๐	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	พ.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๓๒	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสาย โรงเรียนบ้านในเหมือง,สายโรรมยางพารา หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๕๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๕๔๗,๘๐๐	ต.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๓๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสะพานปลิง หมู่ที่ ๑๐	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๔๘๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๘๔,๕๐๐	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	ธ.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๓๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบุญเลิศ หมู่ที่ ๑๐	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	๙๑๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๘๙๙,๐๐๐	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	ม.ค.-พ.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๓๔ โครงการ			๒๘,๖๔๔,๐๐๐	๑๘,๒๕๓,๓๐๐			๒๙	๕			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาขา (บ้านห้วยเหมือง)	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๘.๓๓ เมตร	๑,๑๙๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	-	✓	ขาดแคลนบุคลากร ด้านออกแบบ	
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๑,๑๙๘,๐๐๐				-	-	๑		

บัญชีครุภัณฑ์-กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑ จัดซื้อระบบผลิตน้ำประปา พร้อมระบบกรองน้ำแบบอัตโนมัติ Water Tech Model "ADF-ECU-WT ๐๑-๘๖๐-๒๐" หมู่ที่ ๑๐	ระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑๐	๕,๗๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	-	-	✓	-	ผลทดสอบคอนกรีตไม่เป็นไปตาม แบบรูปรายการ	ไม่มี
๒ จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า	รถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ แบบกระบะยกเท้ายึดติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้าจำนวน ๑ คัน	๒,๘๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒,๔๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ		๘,๕๐๐,๐๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐			๑	๑	-		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๑. แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	-	๔๙๘,๐๐๐ (สะสม)	-	พ.ย.๖๘-มี.ค.๖๙	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๔๙๘,๐๐๐								