

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ	งบประมาณ		ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย					
๑. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายกลางทุ่ง หมู่ที่ ๕	๔๘๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๘๕,๐๐๐	ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๓๕ ม.	๓๐ พ.ย.๖๕ - ๒๗ ก.พ.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดบ่อโค-วัดใหม่ หมู่ที่ ๔	๔๖๙,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๖๘,๐๐๐	ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม.	๒๕ ม.ค.๖๖ - ๒๔ เม.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไผ่ล้อม หมู่ที่ ๖	๔๖๙,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๖๘,๐๐๐	ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม.	๖ ม.ค.๖๖ - ๕ เม.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นตะบะ ๒ หมู่ที่ ๗	๔๕๔,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๔๗,๐๕๘.๑๑	ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม.	๒๓ ธ.ค.๖๕ - ๒๒ มี.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายห้วยเนียง หมู่ที่ ๘	๔๖๙,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๖๓,๐๐๐	ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม.	๑ มี.ย.๖๖ - ๒๙ ส.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย ๑๑ หมู่ที่ ๑๓	๔๙๑,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๘๑,๐๐๐	ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๐ ม.	๑๙ ส.ค.๖๖- ๑๖ พ.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายกลางทุ่ง หมู่ที่ ๑,๕ (แบบ ผ.๐๒/๒)	๔๗๐,๔๐๔ (เงินสะสม)	๔๖๖,๐๐๐	ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม.	๘ มี.ค.๖๖- ๕ มิ.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดใหม่-ไผ่ล้อม หมู่ที่ ๔ (แบบ ผ.๐๒/๑)	๔๗๐,๔๐๔ (เงินสะสม)	๔๖๘,๐๐๐	ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม.	๒๑ ก.พ.๖๖- ๒๑ พ.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายถ้ำหนองปลา หมู่ที่ ๖	๔๙๐,๒๙๔ (เงินสะสม)	๔๘๗,๐๐๐	ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม.	๑๗ ม.ค.๖๖- ๑๖ เม.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองตานาค- ดอนโพธิ์ หมู่ที่ ๖ (แบบ ผ.๐๒/๑)	๔๗๐,๔๐๔ (เงินสะสม)	๔๖๘,๐๐๐	ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม.	๒๗ ม.ค. ๖๖- ๒๖ เม.ย. ๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ		ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย					
๑๑. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายห้วยเนียง หมู่ที่ ๘ (แบบ ผ.๐๒/๒)	๔๗๐,๔๐๔ (เงินสะสม)	-	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ยังไม่ได้ก่อ หนี้ผูกพัน)	อยู่ระหว่างการขอใช้ พื้นที่	เห็นควรให้มีการขอใช้ พื้นที่ให้เรียบร้อยก่อน/ ควรบรรจุไว้ใน แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
๑๒. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองอ้อ หมู่ที่ ๙ (แบบ ผ.๐๒/๑)	๔๗๐,๔๐๔ (เงินสะสม)	๔๖๘,๐๐๐	ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม.	๑๑ ก.พ. ๖๖ - ๑๑ พ.ค. ๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นบก หมู่ที่ ๙	๔๙๘,๖๐๕ (เงินสะสม)	๔๙๓,๐๐๐	ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม.	๑๒ เม.ย. ๖๖ - ๑๐ ก.ค. ๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหน้าโรงเรียน บ้านในเหมือง หมู่ที่ ๘,๑๐,๑๑	๔๗๐,๔๐๔ (เงินสะสม)	๔๗๐,๔๐๔	ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม.	๙ มี.ค. ๖๖ - ๖ มิ.ย. ๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายข้างโรงไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๑	๔๕๕,๐๔๓ (เงินสะสม)	๔๕๑,๐๐๐	ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม.	๒๕ ก.พ. ๖๖ - ๒๕ พ.ค. ๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทับไม้ไผ่ แยก ๒ หมู่ที่ ๑๓	๔๙๒,๒๕๐ (เงินสะสม)	๔๘๑,๐๐๐	ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๐ ม.	๒๓ ส.ค. ๖๖ - ๒๐ พ.ย. ๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๗. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทับไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑๓	๔๘๖,๙๓๗ (เงินสะสม)	๔๗๘,๐๐๐	ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๑๐ ม.	๓๐ ส.ค. ๖๖ - ๒๗ พ.ย. ๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๘. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสามทิว หมู่ที่ ๑๓	๔๘๗,๘๙๔ (เงินสะสม)	-	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ยังไม่ได้ก่อ หนี้ผูกพัน)	อยู่ระหว่างการขอใช้ พื้นที่	เห็นควรให้มีการขอใช้ พื้นที่ให้เรียบร้อยก่อน/ ควรบรรจุไว้ใน แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ		ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย					
๑๙.ก่อสร้างถนน ค.ส.ส.สายบ้านห้วยเหมือง หมู่ที่ ๑๓	๔๘๘,๓๓๐ (เงินสะสม)	๔๗๙,๐๐๐	ถนน ค.ส.ส.ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๐๕ ม.	๑๒ ก.ย. ๖๖ – ๑๐ ธ.ค. ๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๐.ก่อสร้างถนนลูกรังสายสวนผึ้ง หมู่ที่ ๑๑	๑๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ยังไม่ได้ก่อ หน้าผูกพัน)	ไม่สามารถ ดำเนินการได้ทัน ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เห็นควรบรรจุไว้ใน แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
๒๑.ก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔๑ กับทางสาธารณประโยชน์ สายเพชรเจริญ หมู่ที่ ๗	๙๘,๕๑๐ (เงินสะสม)	-	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ยังไม่ได้ก่อ หน้าผูกพัน)	ไม่สามารถ ดำเนินการได้ทัน ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เห็นควรบรรจุไว้ใน แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
๒๒.ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายวัดโปรดักส์-ปายาง หมู่ที่ ๑๑,๑๒ (แบบ ผ.๐๒/๒)	๔,๑๔๓,๕๗๐ (เงินสะสม)	๓,๘๗๘,๐๐๐	ถนนแอสฟัลต์ฯ กว้าง ๖ ม. ยาว ๙๔๕ ม.	๑๐ พ.ค. ๖๖ - ๗ ส.ค. ๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๓.ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายโรงรมยางพารา หมู่ที่ ๑๑(แบบ ผ.๐๒/๒)	๒,๕๗๗,๕๔๑ (เงินสะสม)	๒,๔๔๕,๐๐๐	ถนนแอสฟัลต์ ฯ กว้าง ๕ ม. ยาว ๖๐๐ ม.	๑๐ พ.ค. ๖๖ - ๗ ส.ค. ๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๔.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๔๐,๘๗๒ (เงินสะสม)	๓๙,๗๐๐	ท่อระบายน้ำฯ ขนาด Ø ๐.๘๐ ม. ๘ ท่อน	๒๑ ก.ย. ๖๖ - ๕ พ.ย. ๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๕.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบชายทุ่ง (บริเวณบ้านสมพร) หมู่ที่ ๑	๔๐,๘๗๒ (เงินสะสม)	๓๙,๕๐๐	ท่อระบายน้ำฯ ขนาด Ø ๐.๘๐ ม. ๘ ท่อน	๒๖ ก.ย. ๖๖ - ๑๐ พ.ย. ๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๖.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบชายทุ่ง (บริเวณสวนนางสี เอชชัย) หมู่ที่ ๑	๔๐,๘๗๒ (เงินสะสม)	-	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ยังไม่ได้ก่อ หน้าผูกพัน)	ไม่สามารถ ดำเนินการได้ทัน ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เห็นควรบรรจุไว้ใน แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ		ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย					
๒๗.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบชายทุ่ง(บริเวณบ้านนางกุหลาบ ชุนอินขาว) หมู่ที่ ๑	๔๐,๘๗๒ (เงินสะสม)	-	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ยังไม่ได้ก่อ หนี้ผูกพัน)	ไม่สามารถ ดำเนินการได้ทัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เห็นควรบรรจุไว้ใน แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
๒๘.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบชายทุ่ง(บริเวณบ้านทิดารัตน์ พัฒน์ทอง) หมู่ที่ ๑	๔๐,๘๗๒ (เงินสะสม)	-	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ยังไม่ได้ก่อ หนี้ผูกพัน)	ไม่สามารถ ดำเนินการได้ทัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เห็นควรบรรจุไว้ใน แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
๒๙.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบชายทุ่ง (บริเวณบ้านนางบุญนำ จันทราพัฒน์) หมู่ที่ ๒	๔๐,๘๗๒ (เงินสะสม)	-	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ยังไม่ได้ก่อ หนี้ผูกพัน)	ไม่สามารถ ดำเนินการได้ทัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เห็นควรบรรจุไว้ใน แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
๓๐.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบชายทุ่ง (บริเวณบ้านนางมะลิ แสงอรุณ) หมู่ที่ ๒	๔๐,๘๗๒ (เงินสะสม)	-	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ยังไม่ได้ก่อ หนี้ผูกพัน)	ไม่สามารถ ดำเนินการได้ทัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เห็นควรบรรจุไว้ใน แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
๓๑.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบชายทุ่ง (บริเวณบ้านนางซีพ คงบุญมี) หมู่ที่ ๒	๔๐,๘๗๒ (เงินสะสม)	-	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ยังไม่ได้ก่อ หนี้ผูกพัน)	ไม่สามารถ ดำเนินการได้ทัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เห็นควรบรรจุไว้ใน แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ		ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย					
๓๒.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นตะบะ หมู่ที่ ๗	๔๙,๓๗๐ (เงินสะสม)	๔๙,๓๗๐	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๑ ม. ๙ ท่อน	-	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๓. ขุดคูระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ สี่แยกห้วยจิก หมู่ที่ ๗,๑๒	๗๔๑,๒๑๔ (เงินสะสม)	-	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ยังไม่ได้ก่อ หน้าผูกพัน)	ไม่สามารถ ดำเนินการได้ทัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เห็นควรบรรจุไว้ใน แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
๓๔. ขุดคูระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ ถนนสายในแคมป์ หมู่ที่ ๑๑,๑๒	๔๙๗,๕๖๐ (เงินสะสม)	-	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ยังไม่ได้ก่อ หน้าผูกพัน)	ไม่สามารถ ดำเนินการได้ทัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เห็นควรบรรจุไว้ใน แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
๓๕. ขุดคูระบายน้ำ ถนนสาย ๔๐๙๗ หมู่ที่ ๑๑,๑๒ (แบบ ผ.๐๒/๒)	๓,๔๗๖,๑๖๘ (เงินสะสม)	-	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ยังไม่ได้ก่อ หน้าผูกพัน)	ไม่สามารถ ดำเนินการได้ทัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เห็นควรบรรจุไว้ใน แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
๓๖.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทับไม้ไฟ แยก ๑ หมู่ที่ ๑๓ (แบบ ผ.๐๒/๒)	๔,๘๑๑,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	-	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ก่อกหน้าผูกพัน ไว้แล้ว)	ไม่สามารถ ดำเนินการได้ทัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เห็นควรบรรจุไว้ใน แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
รวม ๓๖ โครงการ	๒๕,๙๓๑,๖๘๖	๑๔,๔๗๓,๐๓๒.๑๑					

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ	งบประมาณ		ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย					
๑. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๒,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓,๔๐๐	ด้านชุมชน	๒๙ ธ.ค.๖๕ – ๕ ม.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๒,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๗,๕๐๐	ด้านชุมชน	๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓. ฝึกอบรม อปพร.	๒๑๒,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-ไม่ได้ดำเนินการ-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๔. ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-ไม่ได้ดำเนินการ-		ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๕. อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	๑๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๕,๐๐๐	เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ	ต.ค.๖๕	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖. ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๕๓,๕๐๐	ได้ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	ต.ค.-ธ.ค.๖๕	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๙,๒๓๒.๕๐	สุนัข/แมว ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	มิ.ย.-ส.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-ไม่ได้ดำเนินการ-		ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๙. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๙,๘๘๘	ป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่	ก.ค.-ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต(ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ		ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย					
๑๐. ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-ไม่ได้ดำเนินการ-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑. ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-ไม่ได้ดำเนินการ-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒. ฝึกอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	๔๗,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๗,๑๕๐	อบรมให้ความรู้แก่เด็ก/เยาวชน	๒๔ ก.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓.ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	๓๙,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ+โอนงบ)	๓๔,๐๙๑	ประชาชนมีความรู้ในการประกอบอาชีพมากขึ้น		แล้วเสร็จ	งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ/โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐.-	
๑๔.จ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาขา	๑๙๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๘๒,๔๕๒.๕๐	สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๒๖ ต.ค. ๖๕	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
รวม ๑๔ โครงการ	๑,๑๒๗,๐๐๐	๓๖๒,๒๕๔			๙		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

โครงการ	งบประมาณ		ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย					
๑. ขุดลอกร่องน้ำคลองมอญ หมู่ที่ ๗	๔๓๘,๐๐๐	- (ใช้กรวด หิน ดิน ทราย แทนค่าจ้าง)	มีน้ำใช้เพิ่มมากขึ้น	๘ ก.ค.๖๖- ๕ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านบริหารจัดการและการบริการประชาชน

โครงการ	งบประมาณ		ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย					
๑. จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีเนื่องในวันสำคัญ ต่างๆ (อุดหนุนอำเภอหลังสวน)	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒. ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.นาขา	๑,๓๔๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ยังไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน)	ไม่สามารถ ดำเนินการได้ทัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เห็นควรบรรจุไว้ใน แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
๓. ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ อบต.นาขา	๘๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ยังไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน)	ไม่สามารถ ดำเนินการได้ทัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เห็นควรบรรจุไว้ใน แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
รวม ๑ โครงการ	๔๓๘,๐๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ	งบประมาณ		ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย					
๑. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๙๗,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๙๗,๐๐๐	เด็กได้เรียนรู้เพิ่ม ประสบการณ์	เสาร์ที่ ๑๔ ม.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒. อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐๐,๓๐๐ (ข้อบัญญัติ+โอนเพิ่ม)	๕๐๐,๒๔๑	เด็กได้รับประทาน ตามหลักโภชนาการ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	งบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอ	โอนงบประมาณเพิ่ม ๘๘,๗๐๐.-
๓. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียน	๒,๔๒๕,๘๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒,๔๒๕,๖๒๙	เด็กได้รับประทาน ตามหลักโภชนาการ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	งบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอ	โอนงบประมาณเพิ่ม ๙๙,๐๐๐.-
๔. อาหารเสริม(นม)	๑,๒๘๙,๔๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑,๒๘๗,๑๑๒.๙๕	เด็กได้รับสารอาหาร ที่ครบถ้วน	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	๑๓๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๒๖,๕๘๒	เด็กมีประสบการณ์ เรียนรู้ที่ดี	๑๔ มิ.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖. อุดหนุนโรงเรียนบ้านในเหมือง-โครงการ ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็ก	๙๗,๒๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๘๑,๐๐๐	ครูพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน ๑ อัตรา	พ.ย. ๖๕	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองปลา-โครงการ ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็ก	๙๗,๒๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๘๙,๑๐๐	ครูพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน ๑ อัตรา	พ.ย. ๖๕	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘. อุดหนุนโรงเรียนวัดนพคุณ-โครงการ ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็ก	๙๗,๒๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๘๙,๑๐๐	ครูพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน ๑ อัตรา	พ.ย. ๖๕	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)	๙๐,๔๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๘,๘๖๗	เด็กมีประสบการณ์ เรียนรู้ที่ดี	มิ.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐. ประกวาคำขวัญต่อต้านการทุจริต	๖,๙๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-ไม่ได้ดำเนินการ-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑. ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขงชิงธง มรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน ฯ	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๕๐,๐๐๐	ได้ร่วมสืบสานงาน ประเพณีฯ	๑๑-๑๖ ต.ค. ๖๕	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ		ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย					
๑๒.จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำ ผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓๐,๐๐๐	ได้ร่วมสืบสานงาน ประเพณีฯ	๑๔ เม.ย. ๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓.จัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๑๔,๕๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๔,๕๐๐	ได้ร่วมสืบสานงาน ประเพณีฯ	๘ พ.ย. ๖๕	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔.ฝึกอบรมผู้นำทางศาสนพิธี	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๙,๙๐๐	ประชาชนมีความรู้ และทักษะที่ดีขึ้น	๑๔ มี.ค. ๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕.แข่งขันกีฬา อบต.นาขา	๑๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๕๕,๐๐๐	ประชาชนมีความ สามัคคี/ใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์มากขึ้น	๒๑-๒๓ เม.ย. ๖๖	แล้วเสร็จ	งบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอ	โอนงบประมาณเพิ่ม ๒๐,๐๐๐.-
๑๖.ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	๓๓,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๙,๘๐๐	มีความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหน่วยงาน	เม.ย.-พ.ค. ๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๗. จัดกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติพลเรือ เอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
รวม ๑๗ โครงการ	๕,๑๔๔,๙๐๐	๕,๐๓๓,๘๓๑.๙๕					

บัญชีครุภัณฑ์

โครงการ	งบประมาณ		ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย					
๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-ระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (สำนักงาน อบต.นาขา)	๑๔๕,๖๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๔๐,๓๐๐	ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๕ ตัว	ก.พ. ๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-ระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (ศพด.เด็กเล็ก สังกัด อบต.นาขา จำนวน ๒ แห่ง)	๘๔,๖๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๘๔,๖๐๐	ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๘ ตัว	ก.พ. ๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓. ครุภัณฑ์การเกษตร-เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง)	๑๘,๐๐๐ (โอนงบ ครั้งที่ ๓๓)	๑๔,๔๐๐	เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง	ก.ค.- ส.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง- รถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน (กองช่าง)	๕๑,๔๐๐ (โอนงบ ครั้งที่ ๔๕)	๕๑,๔๐๐	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน	ส.ค.-ก.ย. ๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-ตู้เย็น จำนวน ๑ เครื่อง (งานสาธารณสุข)	๖,๑๐๐ (โอนงบ ครั้งที่ ๔๖)	๕,๙๙๐	ตู้เย็น ขนาด ๕ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง	ส.ค.-ก.ย. ๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
รวม ๕ โครงการ	๓๐๕,๗๐๐	๒๙๖,๖๙๐					