

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาน้อย-ดอนเกาะ หมู่ที่ ๙	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๘ เมตร	๑,๐๖๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	ม.ค.-มิ.ย.๖๙	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาลก หมู่ที่ ๘	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๔๕๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	ม.ค.-มิ.ย.๖๙	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขำนาญ หมู่ที่ ๑๒	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๔๕๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๕๑,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย.๖๙	ก.พ.-มี.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทับไม้ไผ่ แยก ๒ หมู่ที่ ๑๓	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๔๗๙,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๗๕,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย.๖๙	ก.พ.-เม.ย.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโปร่งใส หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร	๔๙๔,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	ม.ค.-มิ.ย.๖๙	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลิกคลองควาย หมู่ที่ ๖	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๔๕๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	ก.พ.-ก.ค.๖๙	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานค้อ ๒ หมู่ที่ ๗	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร	๔๙๓,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๙๒,๐๐๐	ก.พ.-ก.ค.๖๙	ก.พ.-เม.ย.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยรัง ๑ หมู่ที่ ๑๒	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร	๔๘๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	ก.พ.-ก.ค.๖๙	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๙	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายสะพานสูง หมู่ที่ ๘	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร	๙๙๙,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	ก.พ.-ก.ค.๖๙	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	ขยายเขตประปาสายประชาอุทิศ หมู่ที่ ๑๑	วางท่อเมน PE100 PN6 ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๑๑๐ มม. ยาว ๑,๐๐๕ เมตร	๓๐๗,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ			๕,๖๘๖,๐๐๐	๑,๔๑๘,๐๐๐			๓	๗	-		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดอำเภอหลังสวน	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	พ.ค.-ก.ค.๖๙	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๒	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่กรณีเี่ยวยาหรือฝิ่นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๓	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	มี.ค.-ก.ค.๖๙	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๓โครงการ		๖๐,๐๐๐	-			๐	๐	๓		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๒,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)		เม.ย.-ส.ค.๖๙		-	✓	-		
๒	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)		พ.ย.๖๘-ส.ค.๖๙		-	-	✓		
๓	ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยนัย	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)		เม.ย.-ก.ย.๖๙		-	-	✓		
๔	พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อคุณ	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)		เม.ย.-ก.ย.๖๙		-	-	✓		
๕	ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อโค	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)		เม.ย.-ก.ย.๖๙		-	-	✓		

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๖	ตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ ๔ บ้านวัดใหม่	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)		เม.ย.-ก.ย.๖๙		-	-	✓		
๗	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๕ บ้านดอนโพธิ์	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)		เม.ย.-ก.ย.๖๙		-	-	✓		
๘	ตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ ๖ บ้านดอนตาผล	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)		เม.ย.-ก.ย.๖๙		-	-	✓		
๙	ตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ ๗ บ้านหนองปลา	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)		เม.ย.-ก.ย.๖๙		-	-	✓		

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๐	พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๘ บ้านสะพานสูง	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)		เม.ย.-ก.ย.๖๙				✓		
๑๑	ตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี หมู่ที่ ๙ บ้านควนหินม้าย	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)		เม.ย.-ก.ย.๖๙				✓		
๑๒	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านในเหมือง	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)		เม.ย.-ก.ย.๖๙				✓		
๑๓	ตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนผึ้ง	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)		เม.ย.-ก.ย.๖๙				✓		

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๔	รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๑๒ บ้านร่วมใจ	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)		เม.ย.-ก.ย.๖๙		-	-	✓		
๑๕	รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยเหมือง	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)		เม.ย.-ก.ย.๖๙		-	-	✓		
รวมทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ		๓๒๒,๐๐๐	-			-	๑	๑๔		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท. กรณีส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)		ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		-	-	✓		
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ		๑๐,๐๐๐	-			-	-	๑		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ฝึกอบรมการป้องกันการตั้งครุฑไม่พร้อมในวัยรุ่น	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)		พ.ค.-ก.ย.๖๙		-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๒	ฝึกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลนาขา	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๖,๖๔๖	ธ.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	๑๖ ธ.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๓	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๖,๘๘๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	๑๘-๑๙ ก.พ.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ		๙๐,๐๐๐	๔๓,๕๒๖			๒	-	๑		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานงบกลาง

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	จ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาขา	๒๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๘๑,๖๒๐	ต.ค. ๖๘	๒๑ ต.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ		๒๐๐,๐๐๐	๑๘๑,๖๒๐			๑	-	-		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมาย คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	๑๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	มี.ค.-ส.ค.๖๙	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๒	จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๐,๐๐๐	ต.ค.-๖๘	ต.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๓	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนำประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๑๙๙,๖๐๐ (โอนงบฯ)	-	ม.ค.-๖๙	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ		๒๓๔,๖๐๐	๒๐,๐๐๐			๑	-	๒		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๑ แผนงานการศึกษา

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๗๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	ม.ค.๖๙	-	-	✓	ประกาศยกเลิก	
๒	อาหารเสริม(นม) -ศพด.วัดดอนวาส ๗๘,๒๐๐ บาท -ศพด.อบต.นาขา(บ้านห้วยเหมือง) ๘๙,๔๐๐ บาท -รร.บ้านในเหมือง ๖๗๑,๐๐๐ บาท -รร.บ้านหนองปลา ๒๖๙,๐๐๐ บาท -รร.วัดนพคุณ ๒๐๒,๐๐๐ บาท	ค่าอาหารเสริม(นม) ในอัตราคนละ ๘.๕๙ บาท/กล่อง เป็นเวลา ๒๖๐ วัน	๑,๓๐๙,๖๐๐	๓๓๖,๔๒๒.๔๑	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ๑. ค่าอาหารกลางวัน ๒๔๕ วัน ในอัตราตามขนาดสถานศึกษา ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา -ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) / ค่าหนังสือเรียน/ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	อาหารกลางวัน สำหรับ ศพด. จำนวน ๒ แห่ง	๘๕๐,๐๐๐	๕๒๐,๓๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านในหมือง โครงการค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็ก	ครูพี่เลี้ยง จำนวน ๑ อัตรา	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๘๙,๐๐๐	ต.ค.- ธ.ค.๖๘	๑ พ.ย.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองปลา โครงการจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กระดับปฐมวัย	ครูพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน ๑ อัตรา	๑๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๙๗,๓๒๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	๑ พ.ย.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๖	อุดหนุนโรงเรียนวัดนพคุณ โครงการค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็ก	ครูพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน ๑ อัตรา	๑๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๙๗,๓๒๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	๑ พ.ย.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๗	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านในหมือง	เด็กนักเรียน จำนวน ๔๐๐ คน อัตรามื้อละ ๒๒ บาท : ๒๐๐ วัน	๑,๗๖๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๘๘๐,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๘ , พ.ค.-ส.ค.๖๙	ต.ค.๖๘	-	✓	-	จ่ายเป็น ๒ รอบ (รอบ ต.ค. /พ.ค.)	
๘	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านหนองปลา	เด็กนักเรียน จำนวน ๑๑๕ คน อัตรามื้อละ ๒๔ บาท : ๒๐๐ วัน	๕๕๒,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๗๖,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๘ , พ.ค.-ส.ค.๖๙	ต.ค.๖๘	-	✓	-	จ่ายเป็น ๒ รอบ (รอบ ต.ค. /พ.ค.)	
๙	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน วัดนพคุณ	เด็กนักเรียน จำนวน ๙๐ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาท : ๒๐๐ วัน	๔๘๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๔๓,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๘ , พ.ค.-ส.ค.๖๙	ต.ค.๖๘	-	✓	-	จ่ายเป็น ๒ รอบ (รอบ ต.ค. /พ.ค.)	
รวมทั้งสิ้น ๙ โครงการ			๕,๔๖๗,๖๐๐	๒,๕๗๙,๓๒๒.๔๑			๓	๕	๑		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ส่งเรือยาวเข้าร่วมแข่งขันงานประเพณี แห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง มรดกวัฒนธรรม แห่งคุ่มน้ำหลังสวน	เรือยาว ๓๒ ลำ ๓ ประเภท ๑๙๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๖๐,๖๘๕	ต.ค.๖๘	๘-๑๒ ต.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒	ส่งเรือพระบกเข้าร่วมงานประเพณี แห่พระแข่งเรือฯ อำเภอหลังสวน	ส่งเรือพระบก จำนวน ๑ ลำ ๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘	๘-ต.ค.-๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๓	จัดงานประเพณีแข่งขันเรือไม้ไตนด	-ไม่ได้ดำเนินการ ๒๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	พ.ย.๖๘	-	-	-	✓	ประกาศยกเลิก โครงการ	ไม่มี
๔	จัดงานประเพณีวันลอยกระทง	-ไม่ได้ดำเนินการ ๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	พ.ย.-๖๘	-	-	-	✓	ประกาศยกเลิก โครงการ	ไม่มี
๕	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และ รดน้ำผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง = ๒๑๔ คน ๔๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๓,๑๐๐	เม.ย. ๖๙	๑๔ เม.ย.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๖	จัดการแข่งขันกีฬา อบต.นาขา	นักกีฬา หมู่ที่ ๑-๑๓ จำนวน ๒๓๔ คน ๒๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๔๖,๐๖๒	ก.พ.-เม.ย.๖๙	๘-๑๐ เม.ย.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๗	ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	นักกีฬา จำนวน ๓ ทีม ๑๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	เม.ย.-ส.ค.๖๙	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๘	อุดหนุนอำเภอหลังสวน โครงการ จัดกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	อุดหนุนอำเภอ หลังสวน	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๙	แท่นเทียนพรรษา	-	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	ก.ค. ๖๙	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๙ โครงการ			๔๙๐,๐๐๐	๔๗๙,๘๔๗			๕	๑	๓		

บัญชีครุภัณฑ์-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑ รถบรรทุกขยะ	ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน	๒,๖๔๓,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ จัดจ้าง-ชั้นรอผลการ พิจารณาอุทธรณ์ จากกรมบัญชีกลาง	
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ		๒,๖๔๓,๐๐๐				-	๑	-		

โครงการในงบประมาณที่ผ่านมา
กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายต้นตะบะ ๒ หมู่ที่ ๗	ท่อ ค.ส.ล.ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.สำเร็จรูป จำนวน ๑ ลูก	๖๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๖๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ม.ค.๖๙	ก.ย.-ต.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหน้าโรงเรียนบ้านในเหมือง หมู่ที่ ๘,๑๐,๑๑	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร	๑๑๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๑๑,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ม.ค.๖๙	ก.ย.-พ.ย.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ			๑๗๖,๐๐๐	๑๗๖,๐๐๐			๒	-	-		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

๓.๔ แผนงานการเกษตร

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	กำจัดวัชพืชคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕	ยาว ๓,๕๐๐ เมตร	๑๗๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๗๕,๕๐๐	ต.ค.๖๘-ม.ค.๖๙	ก.ย.-ต.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ			๑๗๗,๐๐๐	๑๗๕,๕๐๐			๑	-	-		

โครงการในงบประมาณที่ผ่านมา
กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑ ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑	กว้าง ๑๐ เมตร ระยะทาง ๒๑ เมตร	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	ธ.ค.๖๘-พ.ค.๖๙	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างขออนุญาต กรมเจ้าท่า	
๒ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสะพานค้อ หมู่ที่ ๗	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๘๐ เมตร	๒๔๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๔๑,๐๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	พ.ย.๖๘-ม.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๓ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายอ่อนนุช หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๔๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๕๒,๐๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	พ.ย.๖๘-ม.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๔ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโรงเีย หมู่ที่ ๑๒	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๔๕๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๔๕,๐๐๐	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	ธ.ค.๖๘-ม.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๕ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นบก หมู่ที่ ๙	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๔๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๕๒,๕๐๐	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	ม.ค.-มี.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๖ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายห้วยรัง ๒ หมู่ที่ ๑๒	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๔๒๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๑๓,๐๐๐	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	ม.ค.-ก.พ.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๗ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายปู่เจาะ หมู่ที่ ๑๐	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๔๙๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๘๔,๐๐๐	ธ.ค.๖๘-พ.ค.๖๙	ม.ค.-พ.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๘ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นพิกุล หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๗๓ เมตร	๕๕๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	ธ.ค.๖๘-พ.ค.๖๙	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายถ้ำหนองปลา หมู่ที่ ๖	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร (เงินสะสม)	-	ธ.ค.๖๘-พ.ค.๖๙	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย สะพานห้วย-ดอนหาร หมู่ที่ ๕	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร (เงินสะสม)	-	ม.ค.-มี.ย.๖๙	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดบ่อโค-วัดใหม่ หมู่ที่ ๓,๔	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร (เงินสะสม)	-	ม.ค.-มี.ย.๖๙	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองมอ หมู่ที่ ๗	กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๒ เมตร ลึก ๓ เมตร (เงินสะสม)	-	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสาย บ้านสวนผึ้ง-บ้านสะพานสูง หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๙ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร (เงินสะสม)	๘๖๔,๘๐๐	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	ม.ค.-ก.พ.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายวัดโปรดักส์-ป่ายาง หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๔๘๕ เมตร (เงินสะสม)	๒,๓๕๗,๐๐๐	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	ม.ค.-ก.พ.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	ขยายเขตประปา อบต.นาขา หมู่ที่ ๑๐,๑๑	วางท่อ Ø ๑๑๐ มม. ยาว ๓,๐๐๐ เมตร (เงินสะสม)	-	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	ก่อสร้างอาคารดักตะกอนทราย บ้านสะพานสูง หมู่ที่ ๘	อาคารดักตะกอนทราย บ้านสะพานสูง หมู่ที่ ๘ (เงินสะสม)	-	ต.ค.๖๘-มี.ย.๖๙	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านในเหมือง หมู่ที่ ๑๐	ฝายน้ำล้นบ้านในเหมือง หมู่ที่ ๑๐ (เงินสะสม)	-	ต.ค.๖๘-มี.ย.๖๙	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หนองตานาค-ดอนโพธิ์ หมู่ที่ ๕,๖	กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒๒๓ เมตร	๗๘๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๗๓๙,๖๐๐	ต.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	ต.ค.๖๘-ม.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทับไม้ไผ่ แยก ๓ หมู่ที่ ๑๓	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	๙๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	ต.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองอ้อ หมู่ที่ ๙	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๔๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๕๔,๐๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายห้วยจิก ๑ หมู่ที่ ๑๒	กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒๓๕ เมตร	๗๐๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	๖๔๙,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ห้วยรัง ๑ หมู่ที่ ๑๒	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร	๖๙๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	๖๗๘,๐๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	ธ.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทับไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑๓	กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๗๔๐ เมตร	๒,๙๗๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	ธ.ค.๖๘-พ.ค.๖๙	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโปร่งใส หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๕๘๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๕๔๘,๘๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายตันตะบะ หมู่ที่ ๗	กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓๖๕ เมตร	๑,๒๕๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑,๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	ธ.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายในแคมป์-หลังวัด ในเหมือง หมู่ที่ ๑๑,๑๒	กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓๕๐ เมตร	๑,๓๙๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑,๒๙๔,๘๐๐	พ.ย.๖๘-พ.ค.๖๙	ม.ค.-มี.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโพรงจิก หมู่ที่ ๖	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๗๕ เมตร	๔๙๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๘๒,๐๐๐	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	ธ.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย SML หมู่ที่ ๑๒ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๖๔๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๖๓๔,๐๐๐	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	ธ.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายนายแบน หมู่ที่ ๑๒ ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๔๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๕๒,๐๐๐	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	ธ.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๓๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดใหม่-ไผ่ล้อม หมู่ที่ ๔ ระยะทาง ๑๔๐ เมตร	๓๘๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๘๕,๐๐๐	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	ธ.ค.๖๘-ม.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๓๑	ซ่อมแซมไหล่ทางลูกรังถนนสาย เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๒,๕ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๒๘๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๓๒	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสาย โรงเรียนบ้านในเหมือง,สายโรงรมยางพารา หมู่ที่ ๑๑ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๕๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๕๔๗,๘๐๐	ต.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๓๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสะพานปลิง หมู่ที่ ๑๐ ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๔๘๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๘๔,๕๐๐	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	ธ.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๓๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบุญเลิศ หมู่ที่ ๑๐ ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	๙๑๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๓๔ โครงการ		๒๘,๖๔๔,๐๐๐	๑๓,๙๖๕,๘๐๐			๒๑	๑๓			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาขา (บ้านห้วยเหมือง)	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๘.๓๓ เมตร	๑,๑๙๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	-	✓	ขาดแคลนบุคลากร ด้านออกแบบ	
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๑,๑๙๘,๐๐๐				-	-	๑		

บัญชีครุภัณฑ์-กรณียังไม่ได้กำหนดผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑ จัดซื้อระบบผลิตน้ำประปา พร้อมระบบกรองน้ำแบบอัตโนมัติ Water Tech Model "ADF-ECU-WT ๐๑-๘๖๐-๒๐" หมู่ที่ ๑๐	ระบบผลิตน้ำประปาหมู่ที่ ๑๐	๕,๗๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๒ จัดซื้อรถกระบะเข้าไฟฟ้า	รถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ แบบกระบะยกเท้ายาย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระบะเข้าไฟฟ้าจำนวน ๑ คัน	๒,๘๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒,๔๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ		๘,๕๐๐,๐๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐			๑	๑	-		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๑. แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด		๔๙๘,๐๐๐ (สะสม)		พ.ย.๖๘-มี.ค.๖๙				✓	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๔๙๘,๐๐๐								