

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมกราคม ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาน้อย-ดอนเกาะ หมู่ที่ ๙	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๘ เมตร	๑,๐๖๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	ม.ค.-มิ.ย.๖๙	-	-	✓	-	-	-
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาลก หมู่ที่ ๘	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๔๕๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	ม.ค.-มิ.ย.๖๙	-	-	✓	-	-	-
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข่านาญ หมู่ที่ ๑๒	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๔๕๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	ม.ค.-มิ.ย.๖๙	-	-	✓	-	-	-
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทับไม้ไผ่ แยก ๒ หมู่ที่ ๑๓	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๔๗๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	ม.ค.-มิ.ย.๖๙	-	-	✓	-	-	-
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโปร่งใส หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร	๔๙๔,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	ม.ค.-มิ.ย.๖๙	-	-	✓	-	-	-
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลิคคลองควาย หมู่ที่ ๖	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๔๕๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	ก.พ.-ก.ค.๖๙	-	-	✓	-	-	-
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานค้อ ๒ หมู่ที่ ๗	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร	๔๙๓,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	ก.พ.-ก.ค.๖๙	-	-	✓	-	-	-
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยวัง ๑ หมู่ที่ ๑๒	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร	๔๘๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	ก.พ.-ก.ค.๖๙	-	-	✓	-	-	-

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๙	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายสะพานสูง หมู่ที่ ๘	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร	๙๙๙,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	ก.พ.-ก.ค.๖๙	-	-	✓	-	-	-
๑๐	ขยายเขตประปาสายประชาอุทิศ หมู่ที่ ๑๑	วางท่อเมน PE100 PN6 ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๑๑๐ มม. ยาว ๑,๐๐๕ เมตร	๓๐๗,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	-	-	-	✓	-	-
รวมทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ			๕,๖๘๖,๐๐๐	-			-	๙	๑		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดอำเภอลำสนวน	-	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	พ.ค.-ก.ค.๖๙	-	-	-	✓	-	-
๒	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่กรณีเี่ยวยาหรือพันพุลังเกิดสาธารณสุข	-	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	-	✓	-	-
๓	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	มี.ค.-ก.ค.๖๙	-	-	-	✓	-	-
รวมทั้งสิ้น ๓โครงการ			๖๐,๐๐๐	-			-	-	๓		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	-	๔๒,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	เม.ย.-ส.ค.๖๙	-	-	-	✓	-	-
๒	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	-	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	พ.ย.๖๘-ส.ค.๖๙	-	-	-	✓	-	-
๓	ตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยน่วย	-	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	เม.ย.-ก.ย.๖๙	-	-	-	✓	-	-
๔	พัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อคุณ	-	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	เม.ย.-ก.ย.๖๙	-	-	-	✓	-	-
๕	ตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อโค	-	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	เม.ย.-ก.ย.๖๙	-	-	-	✓	-	-

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖	ตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี หมู่ที่ ๔ บ้านวัดใหม่	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	เม.ย.-ก.ย.๖๙	-	-	-	✓	-	-
๗	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๕ บ้านดอนโพธิ์	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	เม.ย.-ก.ย.๖๙	-	-	-	✓	-	-
๘	ตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี หมู่ที่ ๖ บ้านดอนตาผล	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	เม.ย.-ก.ย.๖๙	-	-	-	✓	-	-
๙	ตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี หมู่ที่ ๗ บ้านหนองปลา	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	เม.ย.-ก.ย.๖๙	-	-	-	✓	-	-

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๐	พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๘ บ้านสะพานสูง	-	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	เม.ย.-ก.ย.๖๙	-	-	-	✓	-	-
๑๑	ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี หมู่ที่ ๙ บ้านควนหินม้าย	-	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	เม.ย.-ก.ย.๖๙	-	-	-	✓	-	-
๑๒	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านในเหมือง	-	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	เม.ย.-ก.ย.๖๙	-	-	-	✓	-	-
๑๓	ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนผึ้ง	-	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	เม.ย.-ก.ย.๖๙	-	-	-	✓	-	-

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๔	รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๑๒ บ้านร่วมใจ	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	เม.ย.-ก.ย.๖๙	-	-	-	✓	-	-
๑๕	รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยเหมือง	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	เม.ย.-ก.ย.๖๙	-	-	-	✓	-	-
รวมทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ		๓๒๒,๐๐๐	-			-	-	๑๕		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท. กรณีส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	-	✓	-	-
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ		๑๐,๐๐๐	-			-	-	๑		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ฝึกอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	-	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	พ.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	-	✓	-	-
๒	ฝึกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลนาขา	เด็ก เยาวชน ครู জনท. รวม ๕๒ คน	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๖,๖๔๖	ธ.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	๑๖ ธ.ค.๖๘	✓	-	-	-	-
๓	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	-	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	-	✓	-	-
รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ			๙๐,๐๐๐	๑๖,๖๔๖			๑	-	๒		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานงบกลาง

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	จ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาขา	สมทบทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	๒๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๘๑,๖๒๐	ต.ค. ๖๘	๒๑ ต.ค.๖๘	✓	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๒๐๐,๐๐๐	๑๘๑,๖๒๐			๑	-	-		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมาย คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	-	๑๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	มี.ค.-ส.ค.๖๙	-	-	-	✓	-	-
๒	จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ	อุดหนุนอำเภอ หลังสวน	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๐,๐๐๐	ต.ค.-๖๘	ต.ค.๖๘	✓	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ			๓๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			๑	-	๑		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๑ แผนงานการศึกษา

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-ไม่ได้ดำเนินการ	๑๗๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	ม.ค.๖๙	-	-	-	✓	ประกาศยกเลิกฯ	
๒	อาหารเสริม(นม) -ศพด.วัดดอนวาส ๗๘,๒๐๐ บาท -ศพด.อบต.นาขา(บ้านห้วยเหมือง) ๘๙,๔๐๐ บาท -รร.บ้านในเหมือง ๖๗๑,๐๐๐ บาท -รร.บ้านหนองปลา ๒๖๙,๐๐๐ บาท -รร.วัดนพคุณ ๒๐๒,๐๐๐ บาท	ค่าอาหารเสริม(นม) ในอัตราคนละ ๘.๕๙ บาท/กล่อง เป็นเวลา ๒๖๐ วัน	๑,๓๐๙,๖๐๐	๓๗๖,๔๒๒.๔๑	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	✓	-	จ่ายเป็นงวดๆ	
๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ๑. ค่าอาหารกลางวัน ๒๔๕ วัน ในอัตราตามขนาดสถานศึกษา ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา -ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) / ค่าหนังสือเรียน/ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	อาหารกลางวัน สำหรับ ศพด. จำนวน ๒ แห่ง	๘๕๐,๐๐๐	๕๒๐,๓๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	✓	-	จ่ายเป็นงวดๆ	

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านในเหมือง โครงการค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็ก	ครูพี่เลี้ยง จำนวน ๑ อัตรา	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๘๙,๐๐๐	ต.ค.- ช.ค.๖๘	๑ พ.ย.๖๘	✓	-	-	-	-
๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองปลา โครงการจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กระดับปฐมวัย	ครูพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน ๑ อัตรา	๑๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๙๗,๓๒๐	ต.ค.-ช.ค.๖๘	๑ พ.ย.๖๘	✓	-	-	-	-
๖	อุดหนุนโรงเรียนวัดนพคุณ โครงการค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็ก	ครูพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน ๑ อัตรา	๑๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๙๗,๓๒๐	ต.ค.-ช.ค.๖๘	๑ พ.ย.๖๘	✓	-	-	-	-
๗	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านในเหมือง	เด็กนักเรียน จำนวน ๔๐๐ คน อัตรามื้อละ ๒๒ บาท : ๒๐๐ วัน	๑,๗๖๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๘๘๐,๐๐๐	ต.ค.-ช.ค.๖๘ , พ.ค.-ส.ค.๖๙	ต.ค.๖๘	-	✓	-	จ่ายเป็น ๒ รอบ (รอบ ต.ค. /พ.ค.)	
๘	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านหนองปลา	เด็กนักเรียน จำนวน ๑๑๕ คน อัตรามื้อละ ๒๔ บาท : ๒๐๐ วัน	๕๕๒,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๗๖,๐๐๐	ต.ค.-ช.ค.๖๘ , พ.ค.-ส.ค.๖๙	ต.ค.๖๘	-	✓	-	จ่ายเป็น ๒ รอบ (รอบ ต.ค. /พ.ค.)	
๙	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน วัดนพคุณ	เด็กนักเรียน จำนวน ๙๐ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาท : ๒๐๐ วัน	๔๘๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๔๓,๐๐๐	ต.ค.-ช.ค.๖๘ , พ.ค.-ส.ค.๖๙	ต.ค.๖๘	-	✓	-	จ่ายเป็น ๒ รอบ (รอบ ต.ค. /พ.ค.)	
รวมทั้งสิ้น ๙ โครงการ			๕,๔๖๗,๖๐๐	๒,๕๗๙,๓๖๒.๔๑			๓	๕	๑		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ส่งเรือยาวเข้าร่วมแข่งขันงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง มรดกวัฒนธรรม ๓ ประเภท แห่งลุ่มน้ำหลังสวน	เรือยาว ๓๒ ฝีพาย	๑๙๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๖๐,๖๘๕	ต.ค.๖๘	๘-๑๒ ต.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒	ส่งเรือพระบกเข้าร่วมงานประเพณีแห่พระแข่งเรือฯ อำเภอหลังสวน	ส่งเรือพระบก จำนวน ๑ ลำ	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘	๘-ต.ค.-๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๓	จัดงานประเพณีแข่งขันเรือไม้โดนด	-ไม่ได้ดำเนินการ	๒๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	พ.ย.๖๘	-	-	-	✓	ประกาศยกเลิกโครงการ	ไม่มี
๔	จัดงานประเพณีวันลอยกระทง	-ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	พ.ย.-๖๘		-	-	✓	ประกาศยกเลิกโครงการ	ไม่มี
๕	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำผู้สูงอายุ	-	๔๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	เม.ย. ๖๙	-	-	-	✓		
๖	จัดการแข่งขันกีฬา อบต.นาขา	-	๒๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	ก.พ.-เม.ย.๖๙	-	-	-	✓		
๗	ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	-	๑๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	เม.ย.-ส.ค.๖๙	-	-	-	✓		

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๘	อุดหนุนอำเภอหลังสวน โครงการ จัดกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	อุดหนุนอำเภอ หลังสวน	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๘	จ.ค.๖๘	✓	-	-	-	
๙	แพทย์ชนบท	-	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	ก.ค.-ส.ค.๖๙	-	-	-	✓		
รวมทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ			๙๙๐,๐๐๐	๒๑๐,๖๘๕			๓	-	๖		

บัญชีครุภัณฑ์-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	รถบรรทุกขยะ	ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน	๒,๖๔๓,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	✓	-	-	
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๒,๖๔๓,๐๐๐	-			-	๑	-		

โครงการในงบประมาณที่ผ่านมา
กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายต้นตะบะ ๒ หมู่ที่ ๗	ท่อ ค.ส.ล.ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.สำเร็จรูป จำนวน ๑ ลูก	๖๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๖๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ม.ค.๖๙	ก.ย.-ต.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหน้าโรงเรียนบ้านในเหมือง หมู่ที่ ๘,๑๐,๑๑	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร	๑๑๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๑๑,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ม.ค.๖๙	ก.ย.-พ.ย.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ			๑๗๖,๐๐๐	๑๗๖,๐๐๐			๒	-	-		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

๓.๔ แผนงานการเกษตร

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	กำจัดวัชพืชคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕	ยาว ๓,๕๐๐ เมตร	๑๗๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๗๕,๕๐๐	ต.ค.๖๘-ม.ค.๖๙	ก.ย.-ต.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ			๑๗๗,๐๐๐	๑๗๕,๕๐๐			๑	-	-		

โครงการในงบประมาณที่ผ่านมา
กรณียังไม่ได้กำหนดผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑	กว้าง ๑๐ เมตร ระยะทาง ๒๑ เมตร	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	ธ.ค.๖๘-พ.ค.๖๙	-	-	✓	-		
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสะพานค้อ หมู่ที่ ๗	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๘๐ เมตร	๒๔๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๔๑,๐๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	พ.ย.๖๘-มี.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายอ่อนนุช หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๔๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๕๒,๐๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	พ.ย.๖๘-มี.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโรงไย หมู่ที่ ๑๒	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๔๕๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๔๕,๐๐๐	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	ธ.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นบก หมู่ที่ ๙	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๔๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	-	-	✓	-		
๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายห้วยรัง ๒ หมู่ที่ ๑๒	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๔๒๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	-	-	✓	-		
๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายปู่เจาะ หมู่ที่ ๑๐	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๔๙๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	ธ.ค.๖๘-พ.ค.๖๙	-	-	✓	-		
๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นพิบูล หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๗๓ เมตร	๕๕๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	ธ.ค.๖๘-พ.ค.๖๙	-	-	✓	-		

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายถ้ำหนองปลา หมู่ที่ ๖	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๔๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	จ.ค.๖๘-พ.ค.๖๙	-	-	✓	-		
๑๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย สะพายห้วย-ดอนหาร หมู่ที่ ๕	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๔๘๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	ม.ค.-มิ.ย.๖๙	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างขอแก้ไข ระยะทาง	
๑๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดบ่อโค-วัดใหม่ หมู่ที่ ๓,๔	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร	๖๑๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	ม.ค.-มิ.ย.๖๙	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างขอแก้ไข ชื่อโครงการ	
๑๒	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองมอง หมู่ที่ ๗	กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๒ เมตร ลึก ๓ เมตร	๕๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	-	-	-	✓		
๑๓	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสาย บ้านสวนผึ้ง-บ้านสะพานสูง หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๙ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๘๙๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	-	-	✓	-		
๑๔	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายวัดโปรดักส์-ป่ายาง หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๔๘๕ เมตร	๒,๓๕๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	-	-	✓	-		
๑๕	ขยายเขตประปา อบต.นาขา หมู่ที่ ๑๐,๑๑	วางท่อ Ø ๑๑๐ มม. ยาว ๓,๐๐๐ เมตร	๙๘๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	-	-	-	✓		
๑๖	ก่อสร้างอาคารดักตะกอนทราย บ้านสะพานสูง หมู่ที่ ๘	อาคารดักตะกอนทราย บ้านสะพานสูง หมู่ที่ ๘	๑,๕๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	ต.ค.๖๘-มิ.ย.๖๙	-	-	✓	-		
๑๗	ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านในเหมือง หมู่ที่ ๑๐	ฝายน้ำล้นบ้านในเหมือง หมู่ที่ ๑๐	๓,๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	ต.ค.๖๘-มิ.ย.๖๙	-	-	✓	-		

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตานาค-ดอนโพธิ์ หมู่ที่ ๕,๖	กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒๒๓ เมตร	๗๘๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๗๓๙,๖๐๐	ต.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทับไม้ไผ่ แยก ๓ หมู่ที่ ๑๓	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	๙๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	ต.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	-	-	✓	-		
๒๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองอ้อ หมู่ที่ ๙	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๔๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๕๔,๐๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายห้วยจิก ๑ หมู่ที่ ๑๒	กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒๓๕ เมตร	๗๐๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	๖๔๙,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยวัง ๑ หมู่ที่ ๑๒	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร	๖๙๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	๖๗๘,๐๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	ธ.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทับไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑๓	กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๗๔๐ เมตร	๒,๙๗๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	ธ.ค.๖๘-พ.ค.๖๙	-	-	✓	-		
๒๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโปร่งใส หมู่ที่ ๑๔	กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๕๘๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๕๔๘,๘๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นตะบะ หมู่ที่ ๙	กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓๖๕ เมตร	๑,๒๕๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	-	-	✓	-		
๒๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายในแคมป์-หลังวัดในเหมือง หมู่ที่ ๑๑,๑๒	กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓๕๐ เมตร	๑,๓๙๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	พ.ย.๖๘-พ.ค.๖๙	-	-	✓	-		
๒๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโพรงจิก หมู่ที่ ๖	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๗๕ เมตร	๔๙๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๘๒,๐๐๐	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	ธ.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย SML หมู่ที่ ๑๒	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๖๔๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๖๓๔,๐๐๐	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	ธ.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายนายแบน หมู่ที่ ๑๒	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๔๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๕๒,๐๐๐	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	ธ.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๓๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดใหม่-ไผ่ล้อม หมู่ที่ ๔	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร	๓๘๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๘๕,๐๐๐	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	ธ.ค.๖๘-ม.ค.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๓๑	ซ่อมแซมไหล่ทางลูกรังถนนสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๒,๕	กว้าง ๑ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๒๘๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	-	-	✓	-		
๓๒	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายโรงเรียนบ้านในเหมือง,สายโรจรมยางพารา หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๕๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๕๔๗,๘๐๐	ต.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๓๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสะพานปลิง หมู่ที่ ๑๐	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๔๘๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๘๔,๕๐๐	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	ธ.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๓๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบุญเลิศ หมู่ที่ ๑๐	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	๙๑๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	-	-	✓	-		
รวมทั้งสิ้น ๓๔ โครงการ			๒๘,๖๔๔,๐๐๐	๗,๑๙๒,๗๐๐			๑๔	๑๖	๔		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาขา (บ้านห้วยเหมือง)	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๘.๓๓ เมตร	๑,๑๙๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	-	✓	ขาดแคลนบุคลากร ด้านออกแบบ	
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๑,๑๙๘,๐๐๐				-	-	๑		

บัญชีครุภัณฑ์-กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อระบบผลิตน้ำประปา พร้อมระบบกรองน้ำแบบอัตโนมัติ Water Tech Model "ADF-ECU-WT ๐๑-๘๖๐-๒๐" หมู่ที่ ๑๐	ระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑๐	๕,๗๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	-	-	✓	-		
๒	จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า	รถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ แบบกระบะ ยกเท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน	๒,๘๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)		ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	-	-	✓	-		
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ			๘,๕๐๐,๐๐๐				-	๒	-		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๑. แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ		ผลผลิต	งบประมาณ		วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	-	๔๙๘,๐๐๐ (สะสม)	-	พ.ย.๖๘-มี.ค.๖๙	-	-	-	✓		
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๔๙๘,๐๐๐				-	-	๑		