

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบไตรมาสที่ ๓ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ให้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางทุ่ง หมู่ที่ ๑,๕	๒๙๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๗๔,๐๐๐	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๕ เมตร	ม.ค.-มิ.ย.๖๘	ก.พ.-เม.ย.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาน้อย-ดอนเกาะ หมู่ที่ ๙	๔๗๐,๔๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๔๖,๕๐๐	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร	ม.ค.-มิ.ย.๖๘	พ.ค.-ส.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นไผ่ หมู่ที่ ๑๒	๔๕๒,๙๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๒๓,๐๐๐	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	ม.ค.-มิ.ย.๖๘	มี.ค.-พ.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นพิบูล หมู่ที่ ๑๑	๔๕๒,๙๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๒๓,๐๐๐	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	ม.ค.-มิ.ย.๖๘	มี.ค.-พ.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำหนองปลา หมู่ที่ ๖	๔๗๔,๒๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๔๗,๐๐๐	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	ม.ค.-มิ.ย.๖๘	มี.ค.-พ.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำซึม หมู่ที่ ๘	๔๕๒,๙๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๒๓,๐๐๐	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	ม.ค.-มิ.ย.๖๘	มี.ค.-พ.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปู่เฒ่า หมู่ที่ ๑๐	๔๕๒,๙๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	ก.พ.-ก.ค.๖๘	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดบ่อโค-วัดใหม่ หมู่ที่ ๓,๔	๔๕๒,๙๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๒๓,๐๐๐	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	ก.พ.-ก.ค.๖๘	เม.ย.-พ.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดใหม่-ไผ่ล้อม หมู่ที่ ๔	๔๕๒,๙๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๒๓,๐๐๐	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	ก.พ.-ก.ค.๖๘	มี.ค.-พ.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานห้วย-ดอนหาร หมู่ที่ ๕	๒๙๔,๗๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๙๔,๐๐๐	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร	ก.พ.-ก.ค.๖๘	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามหาว หมู่ที่ ๑๓	๖๑๒,๗๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	ก.พ.-ก.ค.๖๘	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหาญเหนือ ๑ หมู่ที่ ๗	๔๕๒,๙๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๒๓,๐๐๐	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	ก.พ.-ก.ค.๖๘	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๑๑ หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยเหมือง ตำบลนาขา	๒,๕๖๔,๘๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	-	พ.ย.๖๗-มิ.ย.๖๘	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	ก่อสร้างอาคารดักตะกอนทรายบ้านสะพานสูง หมู่ที่ ๘	๑,๕๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	ต.ค.๖๘-มิ.ย.๖๙	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านในเหมือง หมู่ที่ ๑๐	๓,๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	ต.ค.๖๘-มิ.ย.๖๙	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตานาค-ดอนโพธิ์ หมู่ที่ ๕,๖	๗๘๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	พ.ย.๖๘-พ.ค.๖๙	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทับไม้ไผ่ แยก ๓ หมู่ที่ ๑๓	๙๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	พ.ย.๖๘-พ.ค.๖๙	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองอ้อ หมู่ที่ ๙	๔๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	ธ.ค.๖๘-พ.ค.๖๙	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายห้วยจิก ๑ หมู่ที่ ๑๒	๗๐๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	ก.ย.๖๘-ก.พ.๖๙	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยรัง ๑ หมู่ที่ ๑๒	๖๙๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทับไม้ไฟ หมู่ที่ ๑๓	๒,๙๗๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	ธ.ค.๖๘-มิ.ย.๖๙	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโปร่งใส หมู่ที่ ๑๑	๕๘๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	ต.ค.๖๘-เม.ย.๖๙	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นตะบะ หมู่ที่ ๗	๑,๒๕๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	พ.ย.๖๘-พ.ค.๖๙	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในแคมป์-หลังวัดในเหมือง หมู่ที่ ๑๑,๑๒	๑,๓๙๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	พ.ย.๖๘-พ.ค.๖๙	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นตะบะ ๒ หมู่ที่ ๗	๖๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	ส.ค.๖๘-ม.ค.๖๙	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโปร่งจิก หมู่ที่ ๖	๔๙๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	ธ.ค.๖๘-พ.ค.๖๙	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำดำเนินการ		
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย SML หมู่ที่ ๑๒	๖๔๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	ธ.ค.๖๘-มิ.ย.๖๙	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายแบน หมู่ที่ ๑๒	๔๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	ม.ค.-มิ.ย.๖๙	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดใหม่-ไผ่ล้อม หมู่ที่ ๔	๓๘๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	ม.ค.-มิ.ย.๖๙	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๓๐	ซ่อมแซมไหล่ทางลูกรังถนนสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๒,๕	๒๘๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	ม.ค.-มิ.ย.๖๙	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านในเหมือง หมู่ที่ ๘,๑๐,๑๑	๑๑๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	ส.ค.๖๘-ม.ค.๖๙	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๓๒	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายโรงเรียนบ้านในเหมือง, สายโรรมยางพารา หมู่ที่ ๑๑	๕๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	ก.ย.๖๘-ก.พ.๖๙	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานปลิง หมู่ที่ ๑๐	๔๘๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	ธ.ค.๖๘-พ.ค.๖๙	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๓๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบุญเลิศ หมู่ที่ ๑๐	๙๑๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	ธ.ค.๖๘-พ.ค.๖๙	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๓๔ โครงการ		๒๗,๒๕๔,๑๐๐	๓,๙๙๙,๕๐๐	-			๑๐	๓	๒๑		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ	งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑ ผูกอบรม อปพร.	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	เม.ย.-ส.ค.๖๘	-	-	-	✓	ไม่ได้ดำเนินการ -โอนงบ-	ไม่มี
๒ ผูกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำ อปท.	๖๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	เม.ย.-ส.ค.๖๘	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนและการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการของ อปท.	๑๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๕,๐๐๐	อุดหนุน อบต.พ้อแดง	ต.ค.๖๗	๑๖ ม.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๔ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	๗๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓,๙๐๐	ช่วยเหลือประชาชน ๓ คริวเรือน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๒๐ม.ค-๒๔มี.ค.๖๘	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ	๒๔๕,๐๐๐	๑๘,๙๐๐				๑	๑	๒		

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๒,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓๔,๘๐๐	จัดซื้อวัคซีนฯ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑,๒๐๐ ชุด	เม.ย.-ส.ค.๖๘	๒๓ พ.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	พ.ย.๖๗-ส.ค.๖๘	๒๖ พ.ค.๖๘	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๔๐,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๒ หมู่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	พ.ย.๖๗-ส.ค.๖๘	-	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๔	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปศุสัตว์ร่วมมือป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	พ.ค.-ก.ค.๖๘	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ		๓๖๒,๐๐๐	๒๗๔,๘๐๐				๒	-	๒		

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐	-				-	-	๑		

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ฝึกอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๒,๘๐๓	ผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน ๘๒ คน	ม.ค.-ส.ค.๖๘	รุ่น ๑-๒๔ มี.ย.๖๘ รุ่น ๒-๒๕ มี.ย.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒	ฝึกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลนาขา	๑๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๖,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน ๓๖ คน	ธ.ค.๖๗-ก.พ.๖๘	๒๖ ก.พ.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๓	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	๔๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	ธ.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ		๘๖,๐๐๐	๓๘,๘๐๓				๒	๑	-		

๒.๕ แผนงานงบกลาง

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	จ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาขา	๒๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๘๒,๒๒๗.๕๐	สมทบกองทุน สปสช. จำนวน ๑ กองทุน	ต.ค. ๖๗	๑๔ พ.ย. ๖๗	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ		๒๐๐,๐๐๐	๑๘๒,๒๒๗.๕๐				๑	-	-		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

๓.๔ แผนงานการเกษตร

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ขุดลอกร่องน้ำคลองมอง หมู่ที่ ๗	๕๒๕,๑๒๖ (ดินเลนน้ำ)	-	-	จ.ค.๖๗-พ.ค.๖๘	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๒	ขุดลอกร่องน้ำคลองสะพานสูง หมู่ที่ ๘	๒๙๗,๗๑๔	-	-	มิ.ย.-ส.ค.๖๘	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๓	กำจัดวัชพืชคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕	๑๗๗,๐๐๐ (สะสม)	-	-	ส.ค.๖๘-ม.ค.๖๙	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ		๙๙๙,๘๔๐	-				-	๒	๑		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	๑๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	จ.ค.๖๗-พ.ค.๖๘	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๑	จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๐,๐๐๐	อุดหนุน อ.หลังสวน	ต.ค.๖๗	๔ ต.ค. ๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ		๓๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐				๑	-	๑		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๑ แผนงานการศึกษา

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๖๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๕๘,๖๐๐	เด็กที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๗๓ คน	ม.ค.๖๘	๑๑ ม.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒	อาหารเสริม(นม) -ศพด.วัดดอนวาส ๖๔,๐๐๐ บ. -ศพด.อบต.นาขา(บ้านห้วยเหมือง) ๑๐๖,๐๐๐ บ. -รร.บ้านในเหมือง ๖๗๗,๐๐๐ บ. -รร.บ้านหนองปลา ๒๕๔,๐๐๐ บ. -รร.วัดนพคุณ ๑๙๑,๐๐๐ บ.	๑,๒๙๒,๐๐๐ ๖๔,๐๐๐ ๑๐๖,๐๐๐ ๖๗๗,๐๐๐ ๒๕๔,๐๐๐ ๑๙๑,๐๐๐	๙๕๖,๒๐๒.๗๗ ๔๓,๕๓๗.๐๗ ๗๗,๖๙๐.๘๗ ๕๐๔,๖๙๐.๓๐ ๑๘๘,๘๕๐.๒๑ ๑๔๑,๔๓๔.๓๒	นมยูเอชที	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ต.ค.-มิ.ย. ๖๗	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๓	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านในเหมือง	๑,๔๐๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) (โอนเพิ่ม ๔๑๘,๘๓๖.-)	๑,๘๒๖,๘๓๖	อาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘, พ.ค.-ก.ย. ๖๘	๒๘ ต.ค.๖๗- ๑๓ พ.ค.๖๘	✓	-	-	อุดหนุนให้กับเด็ก ระดับชั้น ม.๑-๓ เพิ่มเติม	ไม่มี
๔	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านหนองปลา	๕๗๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๕๗๖,๐๐๐	อาหารกลางวัน สำหรับเด็ก	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘, พ.ค.-ก.ย. ๖๘	๒ ต.ค.๖๗	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๕	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน วัดนพคุณ	๔๘๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๘๖,๐๐๐	อาหารกลางวัน สำหรับเด็ก	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘, พ.ค.-ก.ย. ๖๘	๒ ต.ค.๖๗	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านในเหมือง โครงการค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็ก	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๘๙,๐๐๐	ครูพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน ๑ อัตรา	ต.ค.-พ.ย.๖๗	๑ พ.ย.๖๗	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองปลา โครงการค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็ก	๑๐๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๙๗,๓๒๐	ครูพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน ๑ อัตรา	ต.ค.-พ.ย.๖๗	๑ พ.ย.๖๗	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๘	อุดหนุนโรงเรียนวัดนพคุณ โครงการค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็ก	๑๐๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๙๗,๓๒๐	ครูพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน ๑ อัตรา	ต.ค.-พ.ย.๖๗	๑ พ.ย. ๖๗	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา -ศพด.วัดดอนवास ๓๕๐,๐๐๐ บ. -ศพด.อบต.นาขา(บ้านห้วยเหมือง) ๔๖๙,๐๐๐ บ.	๘๑๙,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๗๓๐,๒๖๓ ๓๑๘,๔๒๒ ๔๑๑,๘๔๑	ศพด.วัดดอนवास และ ศพด.อบต.นาขา (บ้านห้วยเหมือง)	มิ.ย.-ส.ค.๖๘	ต.ค.๖๗-มิ.ย.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๙ โครงการ		๕,๐๕๗,๐๐๐	๕,๐๑๗,๕๔๑.๗๗				๘	๑	-		

๕.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ส่งเรือยาวเข้าร่วมแข่งขันงานประเพณี แห่พระแข่งเรือขึ้นโขงชิงธง มรดก วัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน	๑๗๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๑๘,๓๗๕	ส่งเรือยาวเข้าร่วม แข่งขันฯ จำนวน ๑ ลำ	ต.ค.๖๗	๑๘-๒๒ ต.ค.๖๗	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒	ส่งเรือพระบกเข้าร่วมงานประเพณี แห่พระแข่งเรือฯ อำเภอหลังสวน	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓๐,๐๐๐	เรือพระบก จำนวน ๑ ลำ	ต.ค.๖๗	๑๘ ต.ค. ๖๗	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๓	จัดงานประเพณีแข่งขันเรือไม้ไผ่	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	เรือไม้ไผ่ จำนวน ๕๙ ลำ	พ.ย.๖๗	๑๕-๑๗ พ.ย.๖๗	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	จัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๑๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๐๑,๑๐๐	ได้จัดงานประเพณีฯ	พ.ย.-๖๗	๑๕ พ.ย.๖๗	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๕	ฝึกอบรมผู้นำทางศาสนาพิธี	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	ก.พ.-มี.ย.๖๘	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
๖	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๔๑ คน	เม.ย. ๖๘	๑๔ เม.ย.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๗	แข่งขันกีฬา อบต.นาขา	๒๔๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๓๐,๙๖๙	นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๑๘๓ คน	มี.ค.-เม.ย.๖๘	๓-๕ เม.ย.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๘	ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๙๕,๔๒๔	นักกีฬา ๓ ทีม จำนวน ๕๔ คน	มี.ค.-ส.ค.๖๘	๒๙ เม.ย.-๒๔พ.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการจัดกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๐,๐๐๐	อุดหนุน อ.หลังสวน	ธ.ค. ๖๗	๒๗ พ.ย.๖๗	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	แท่นเทียนพรรษา	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	ก.ค.๖๘	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ		๑,๐๗๐,๐๐๐	๘๔๕,๘๖๘				๘	๑	๑		

บัญชีครุภัณฑ์-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. แผนงานการพาณิชย์

โครงการ	งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑ จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (จำนวน ๒ เครื่อง)	๑๙,๔๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	ม.ค.-มิ.ย.๖๘	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ	๑๙,๔๐๐	-				-	๑	-		

๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ	งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑ จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	๔๙๐,๘๐๐	๔๙๐,๘๐๐	ระบบกล้องโทรทัศน์ จำนวน ๑ ชุด (๑๔ จุด)	ต.ค.๖๗-มิ.ย.๖๘	๒๕ พ.ย. ๖๗ - ๔ ม.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒ จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	๔๙๘,๐๐๐ (สะสม)	-	-	ส.ค.-ธ.ค.๖๘	-	-	-	✓	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ	๙๘๘,๘๐๐	๔๙๐,๘๐๐				๑	-	๑		

๓. แผนงานการศึกษา

โครงการ	งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑ จัดซื้อพัสดุติดผนัง ศพด.วัดดอนวาส จำนวน ๘ ตัว	๑๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๕,๖๐๐	พัสดุติดผนัง จำนวน ๘ ตัว	ม.ค.-มี.ค.๖๘	๑๙ มี.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ	๑๖,๐๐๐	๑๕,๖๐๐				๑	-	-		

โครงการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายน้ำซึม หมู่ที่ ๘	๔๕๗,๙๐๐ (เงินสะสม)	-	-	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	-	-	-	✓	บอกเลิกสัญญา	ไม่มี
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทับไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑๓	๙๔๑,๔๐๐ (เงินสะสม)	๗๙๙,๘๐๐	ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๓๐๐ ม.	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	ก.ย.๖๗-มี.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๓	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวัง หมู่ที่ ๑๒	๔๕๗,๗๐๐ (เงินสะสม)	๔๕๗,๐๐๐	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	ต.ค.-พ.ย.๖๗	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๔	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพ.ถ.๔๘๐๐๒ สายห้วยจิก ๑ หมู่ที่ ๑๑,๑๒	๓,๓๐๙,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๒,๙๗๕,๐๐๐	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๘๕ เมตร	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๕	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายห้วยวัง ๑ หมู่ที่ ๑๒ บ้านร่วมใจ	๑,๙๘๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๑,๗๘๕,๐๐๐	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๘๕ เมตร	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ		๗,๑๔๖,๐๐๐	๖,๐๑๖,๘๐๐				๔	-	๑		

โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ	งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายต้นตะบะ หมู่ที่ ๗	๒,๕๙๙,๔๐๐ (เงินสะสม)	๑,๙๙๙,๕๐๐	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	ก.พ.-มี.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒ ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาพร้อมเครื่องกรองน้ำแบบอัตโนมัติ หมู่ที่ ๑๐	๖,๓๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	เม.ย.-ก.ย.๖๘	-	-	✓	-		
๓ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายห้วยรัง ๒ หมู่ที่ ๑๒	๔๕๓,๑๐๐ (เงินสะสม)	๔๕๒,๐๐๐	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	ธ.ค.๖๗-ก.พ.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๔ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายลึกคลองควาย หมู่ที่ ๖	๔๕๓,๑๐๐ (เงินสะสม)	๔๕๐,๐๐๐	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	ธ.ค.๖๗-ก.พ.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๕ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไช่ถด หมู่ที่ ๑๐	๔๗๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๗๒,๐๐๐	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร	พ.ย.๖๗-เม.ย.๖๘	ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๖ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย SML หมู่ที่ ๑๒	๔๙๖,๑๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๕,๐๐๐	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร	พ.ย.๖๗-เม.ย.๖๘	ธ.ค.๖๗-ก.พ.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๗ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหน้าเขาหนองปลา หมู่ที่ ๖,๗	๔๙๒,๗๐๐ (เงินสะสม)	๔๘๙,๐๐๐	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๗๕ เมตร	พ.ย.๖๗-เม.ย.๖๘	มี.ค.-พ.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๘ ก่อสร้างถนนลูกรังสายในแคมป์ ๒ หมู่ที่ ๑๑,๑๒	๑๕๖,๒๐๐ (เงินสะสม)	-	-	พ.ย.๖๗-เม.ย.๖๘	-	-	✓	-	พื้นที่ทางเป็นดินอ่อน	ไม่มี

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย เลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕,๑	๙๖๑,๗๐๐ (เงินสะสม)	๗๙๗,๐๐๐	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	ธ.ค.๖๗-พ.ค.๖๘	ก.พ.-พ.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสาย สาวงาม ๒ หมู่ที่ ๑๑(บริเวณสี่แยกสาวงาม)	๕๓,๒๐๐ (เงินสะสม)	๔๗,๙๐๐	ท่อ ๑๒ ท่อน ถนน ค.ส.ล. ๑๕ ตร.ม.	ธ.ค.๖๗-พ.ค.๖๘	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๑๒ หมู่ที่ ๑๓	๔๖๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	ธ.ค.๖๗-พ.ค.๖๘	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านป่าฉวี หมู่ที่ ๑๐	๑๕๖,๑๐๐ (เงินสะสม)	๑๔๙,๐๐๐	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร	ธ.ค.๖๗-พ.ค.๖๘	ก.พ.-มี.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย ข้างโรงแรมชุมทอง หมู่ที่ ๗	๔๙๗,๗๐๐ (เงินสะสม)	๔๕๐,๐๐๐	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร	ม.ค.-มิ.ย.๖๘	ก.พ.-เม.ย.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	ก่อสร้างถนนลูกรังสายอินทร์ร่วมใจ หมู่ที่ ๑๑	๑๓๕,๔๐๐ (เงินสะสม)	-	-	ม.ค.-มิ.ย.๖๘	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสายไผ่ล้อม หมู่ที่ ๖ (บริเวณบ้านนิสารัตน์ รอดบุญคง)	๔๖,๑๐๐ (เงินสะสม)	๔๒,๒๐๐	ท่อ ๘ ท่อน ถนน ค.ส.ล. ๒๐ ตร.ม.	ม.ค.-มิ.ย.๖๘	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	ติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือนต่างๆ พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยง ทางโค้ง ทางแยก เขตชุมชนและ โรงเรียน หมู่ที่ ๑๐	๒๒๔๗๐๐ (เงินสะสม)	๒๒๔,๗๐๐	ป้ายจราจร,ป้ายเตือน ต่างๆ จำนวน ๑๐ ป้าย	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	ก.พ.-มี.ค.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ		๑๓,๙๔๖,๕๐๐	๖,๐๖๘,๓๐๐				๑๒	๔	-		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาขา (บ้านห้วยเหมือง)	๑,๑๙๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	พ.ย.๖๗-ก.ค.๖๘	-	-	-	✓	ขาดแคลนบุคลากรด้านการออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ		๑,๑๙๘,๐๐๐	-				-	-	๑		

บัญชีครุภัณฑ์-ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อรถกระบะเข้าไฟฟ้า	๒,๘๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	-	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ		๒,๘๐๐,๐๐๐	-				-	๑	-		

โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ อบต.นาขา	๘๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	พ.ย.๖๗-มี.ย.๖๘	-	-	-	✓	ขาดแคลนบุคลากรด้านการออกแบบเขียนแบบ งบประมาณราคา	ไม่มี
๒	ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.นาขา	๑,๓๙๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑,๓๕๐,๐๐๐	กว้าง ๑๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๕.๘๐ เมตร	ต.ค.๖๗- มี.ค.๖๘	พ.ย.๖๗-ก.พ.๖๘	✓	-	-	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ		๒,๒๒๘,๐๐๐	๑,๓๕๐,๐๐๐				๑	-	๑		