

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบไตรมาสที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางทุ่ง หมู่ที่ ๑,๕	๒๙๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	ม.ค.-มิ.ย.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาน้อย-ดอนเกาะ หมู่ที่ ๙	๔๗๐,๔๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	ม.ค.-มิ.ย.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นไผ่ หมู่ที่ ๑๒	๔๕๒,๙๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	ม.ค.-มิ.ย.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นพิบูล หมู่ที่ ๑๑	๔๕๒,๙๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	ม.ค.-มิ.ย.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำหนองปลา หมู่ที่ ๖	๔๗๔,๒๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	ม.ค.-มิ.ย.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำซึม หมู่ที่ ๘	๔๕๒,๙๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	ม.ค.-มิ.ย.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปู่เจอะ หมู่ที่ ๑๐	๔๕๒,๙๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	ก.พ.-ก.ค.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ			
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดบ่อโค-วัดใหม่ หมู่ที่ ๓,๔	๔๕๒,๙๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	ก.พ.-ก.ค.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่-ไผ่ล้อม หมู่ที่ ๔	๔๕๒,๙๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	ก.พ.-ก.ค.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานห้วย-ดอนหาร หมู่ที่ ๕	๒๙๔,๗๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	ก.พ.-ก.ค.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแหว หมู่ที่ ๑๓	๖๑๒,๗๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	ก.พ.-ก.ค.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหาญเหนือ ๑ หมู่ที่ ๗	๔๕๒,๙๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	ก.พ.-ก.ค.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๑๑ หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยเหมือง ตำบลนาขา	๒,๕๖๔,๘๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	-	พ.ย.๖๗-มิ.ย.๖๘	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ		๗,๘๗๗,๑๐๐	-						

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ	งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ			
๑ ผูกอบรม อปพร.	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	เม.ย.-ส.ค.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒ ผูกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำ อปท.	๖๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	เม.ย.-ส.ค.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนและการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการของ อปท.	๑๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	ต.ค.๖๗	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๔ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ กรณีเี่ยวยาหรือพันพู่ หลังเกิดสาธารณภัย	๗๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ	๒๔๕,๐๐๐	-	-					

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ			
๑	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๒,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	เม.ย.-ส.ค.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	พ.ย.๖๗-ส.ค.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	พ.ย.๖๗-ส.ค.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๔	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ปศุสัตว์ร่วมใจป้องกันภัย โรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	พ.ค.-ก.ค.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ		๓๖๒,๐๐๐	-						

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ			
๑	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของ อปท. กรณีส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐	-						

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ			
๑	ฝึกอบรมการป้องกันการตั้งครุฑ ไม่พร้อมในวัยรุ่น	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	ม.ค.-ส.ค.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒	ฝึกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ตำบลนาขา	๑๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	ธ.ค.๖๗-ก.พ.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๓	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	๔๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	ธ.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ		๘๖,๐๐๐	-						

๒.๕ แผนงานงบกลาง

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ			
๑	จ่ายสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ อบต.นาขา	๒๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๘๒,๒๒๗.๕๐	สมทบกองทุน สปสช. จำนวน ๑ กองทุน	ต.ค. ๖๗	๑๔ พ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ		๒๐๐,๐๐๐	๑๘๒,๒๒๗.๕๐						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานการเกษตร

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ			
๑	ขุดลอกร่องน้ำคลองมอญ หมู่ที่ ๗	๕๒๕,๑๒๖ (ดินเลนน้ำ)	-	-	ธ.ค.๖๗-พ.ค.๖๘	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ		๕๒๕,๑๒๖	-						

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ			
๑	ฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน	๑๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	ธ.ค.๖๗-พ.ค.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑	จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีเนื่องในวัน สำคัญต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๐,๐๐๐	อุดหนุน อ.หลังสวน	ต.ค.๖๗	๔ ต.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ		๓๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐						

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๑ แผนงานการศึกษา

โครงการ	งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ			
๑ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๖๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	ม.ค.๖๘	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒ อาหารเสริม(นม) -ศพด.วัดดอนวาส ๖๔,๐๐๐ บ. -ศพด.อบต.นาขา(บ้านห้วยเหมือง) ๑๐๖,๐๐๐ บ. -รร.บ้านในเหมือง ๖๗๗,๐๐๐ บ. -รร.บ้านหนองปลา ๒๕๕,๐๐๐ บ. -รร.วัดนพคุณ ๑๙๑,๐๐๐ บ.	๑,๒๙๒,๐๐๐ ๖๔,๐๐๐ ๑๐๖,๐๐๐ ๖๗๗,๐๐๐ ๒๕๕,๐๐๐ ๑๙๑,๐๐๐	๑๙๗,๐๒๒.๔๒ ๙,๙๐๒.๓๔ ๑๖,๐๔๘.๖๒ ๑๐๓,๘๐๓.๘๔ ๓๘,๕๘๔.๙๘ ๒๘,๖๘๒.๖๔	นมยูเอชที	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	เบิกจ่ายในภาคเรียน ที่ ๒/๒๕๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๓ อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านในเหมือง	๑,๕๐๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๗๖๗,๘๐๐	อาหารกลางวัน สำหรับเด็ก	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘, พ.ค.-ก.ย. ๖๘	๒ ต.ค.๖๗	เบิกจ่ายในภาคเรียน ที่ ๒/๒๕๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๔ อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านหนองปลา	๕๗๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๘๘,๐๐๐	อาหารกลางวัน สำหรับเด็ก	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘, พ.ค.-ก.ย. ๖๘	๒ ต.ค.๖๗	เบิกจ่ายในภาคเรียน ที่ ๒/๒๕๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๕ อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน วัดนพคุณ	๔๘๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๔๓,๐๐๐	อาหารกลางวัน สำหรับเด็ก	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘, พ.ค.-ก.ย. ๖๘	๒ ต.ค.๖๗	เบิกจ่ายในภาคเรียน ที่ ๒/๒๕๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๖ อุดหนุนโรงเรียนบ้านในเหมือง โครงการค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็ก	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๘๙,๐๐๐	ครูพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน ๑ อัตรา	ต.ค.-พ.ย.๖๗	๑ พ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗ อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองปลา โครงการค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็ก	๑๐๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๙๗,๓๒๐	ครูพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน ๑ อัตรา	ต.ค.-พ.ย.๖๗	๑ พ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ			
๘	อุดหนุนโรงเรียนวัดนพคุณ โครงการค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็ก	๑๐๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๙๗,๓๒๐	ครูพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน ๑ อัตรา	ต.ค.-พ.ย.๖๗	๑ พ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา -ศพด.วัดดอนवास ๓๕๐,๐๐๐ บ. -ศพด.อบต.นาขา(บ้านห้วยเหมือง) ๔๖๙,๐๐๐ บ.	๘๑๙,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	มิ.ย.-ส.ค.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๙ โครงการ		๕,๐๕๗,๐๐๐	๑,๗๗๙,๔๖๒						

๕.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ			
๑	ส่งเรือยาวเข้าร่วมแข่งขันงานประเพณี แห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง มรดก วัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน	๑๗๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๑๘,๓๗๕	ส่งเรือยาวเข้าร่วม แข่งขันฯ จำนวน ๑ ลำ	ต.ค.๖๗	๑๘-๒๒ ต.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	ส่งเรือพระบกเข้าร่วมงานประเพณี แห่พระแข่งเรือฯ อำเภอลำหลังสวน	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓๐,๐๐๐	เรือพระบก จำนวน ๑ ลำ	ต.ค.๖๗	๑๘ ต.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	จัดงานประเพณีแข่งขันเรือไม้ไต่ตอม	๒๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๓๐,๐๐๐	เรือไม้ไต่ตอม จำนวน ๕๙ ลำ	พ.ย.๖๗	๑๕-๑๗ พ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ			
๔	จัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๑๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๐๑,๑๐๐	ได้จัดงานประเพณีฯ	พ.ย.-๖๗	๑๕พ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	ฝึกอบรมผู้นำทางศาสนพิธี	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	ก.พ.-มิ.ย.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๖	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และ รดน้ำผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	เม.ย. ๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๗	แข่งขันกีฬา อบต.นาขา	๒๔๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	มี.ค.-เม.ย.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๘	ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	มี.ค.-ส.ค.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการจัดกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๐,๐๐๐	อุดหนุน อ.หลังสวน	ธ.ค. ๖๗	๒๗ พ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	แห่เทียนพรรษา	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	ก.ค.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ		๑,๐๗๐,๐๐๐	๔๙๙,๔๗๕						

บัญชีครุภัณฑ์-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. แผนงานการพาณิชย์

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (จำนวน ๒ เครื่อง)	๑๙,๔๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	ม.ค.-มิ.ย.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ		๑๙,๔๐๐	-						

๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	๔๙๐,๘๐๐	-		ต.ค.๖๗-มิ.ย.๖๘	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ		๔๙๐,๘๐๐	-						

๓. แผนงานการศึกษา

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อพัดลมติดผนัง ศพด.วัดดอนวาส จำนวน ๘ ตัว	๑๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	ม.ค.-มี.ค.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ		๑๖,๐๐๐	-						

๑๑

โครงการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายน้ำซึม หมู่ที่ ๘	๔๕๗,๙๐๐ (เงินสะสม)	-	-	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทับไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑๓	๙๔๑,๔๐๐ (เงินสะสม)	-	-	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๓	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวัง หมู่ที่ ๑๒	๔๕๗,๗๐๐ (เงินสะสม)	๔๕๗,๐๐๐	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	ต.ค.-พ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๘๐๐๒ สายห้วยจิก ๑ หมู่ที่ ๑๑,๑๒	๓,๓๐๙,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๒,๙๗๕,๐๐๐	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๘๕ เมตร	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายห้วยวัง ๑ หมู่ที่ ๑๒ บ้านร่วมใจ	๑,๙๘๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๑,๙๘๕,๐๐๐	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๘๕ เมตร		ต.ค.-ธ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ		๗,๑๔๖,๐๐๐	๕,๒๑๗,๐๐๐						

โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ			
๑	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีตสายต้นตะบะ หมู่ที่ ๗	๒,๕๗๙,๔๐๐ (เงินสะสม)	-	-	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา พร้อมเครื่องกรองน้ำแบบอัตโนมัติ หมู่ที่ ๑๐	๖,๓๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	เม.ย.-ก.ย.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายห้วยวัง ๒ หมู่ที่ ๑๒	๔๕๓,๑๐๐ (เงินสะสม)	-	-	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย ลี้กคลองควาย หมู่ที่ ๖	๔๕๓,๑๐๐ (เงินสะสม)	-	-	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไข่ถด หมู่ที่ ๑๐	๔๗๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๗๒,๐๐๐	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร	พ.ย.๖๗-เม.ย.๖๘	ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย SML หมู่ที่ ๑๒	๔๙๖,๑๐๐ (เงินสะสม)	-	-	พ.ย.๖๗-เม.ย.๖๘	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๗	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหน้าเขา หนองปลา หมู่ที่ ๖,๗	๔๙๒,๗๐๐ (เงินสะสม)	-	-	พ.ย.๖๗-เม.ย.๖๘	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๘	ก่อสร้างถนนลูกรังสายในแคมป์ ๒ หมู่ที่ ๑๑,๑๒	๑๕๖,๒๐๐ (เงินสะสม)	-	-	พ.ย.๖๗-เม.ย.๖๘	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ			
๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย เลียบริมคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕,๑	๙๖๑,๗๐๐ (เงินสะสม)	-	-	จ.ค.๖๗-พ.ค.๖๘	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสาย สาวงาม ๒ หมู่ที่ ๑๑(บริเวณสี่แยกสาวงาม)	๕๓,๒๐๐ (เงินสะสม)	-	-	จ.ค.๖๗-พ.ค.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๑๒ หมู่ที่ ๑๓	๔๖๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	จ.ค.๖๗-พ.ค.๖๘	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านป่าฉวี หมู่ที่ ๑๐	๑๕๖,๑๐๐ (เงินสะสม)	-	-	จ.ค.๖๗-พ.ค.๖๘	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย ข้างโรงแรมชุมทอง หมู่ที่ ๗	๔๙๗,๗๐๐ (เงินสะสม)	-	-	ม.ค.-มิ.ย.๖๘	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	ก่อสร้างถนนลูกรังสายยี่สิบร่วมใจ หมู่ที่ ๑๑	๑๓๕,๔๐๐ (เงินสะสม)	-	-	ม.ค.-มิ.ย.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสายไผ่ล้อม หมู่ที่ ๖ (บริเวณบ้านนิสารัตน์ รอดบุญคง)	๔๖,๑๐๐ (เงินสะสม)	-	-	ม.ค.-มิ.ย.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	ติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือนต่างๆ พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยง ทางโค้ง ทางแยก เขตชุมชนและ โรงเรียน หมู่ที่ ๑๐	๒๒๔๗๐๐ (เงินสะสม)	-	-	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ		๑๓,๙๔๖,๕๐๐	๔๗๒,๐๐๐						

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาขา (บ้านห้วยเหมือง)	๑,๑๙๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	พ.ย.๖๗-ก.ค.๖๘	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ		๑,๑๙๘,๐๐๐	-						

บัญชีครุภัณฑ์-ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อรถกระบะเข้าไฟฟ้า	๒,๘๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ		๒,๘๐๐,๐๐๐	-						

โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ		งบประมาณ		ผลผลิต	วัน เดือน ปี		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ที่ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ อบต.นาขา	๘๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	พ.ย.๖๕-มิ.ย.๖๕	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒	ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.นาขา	๑,๓๙๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	ต.ค.๖๕- มี.ค.๖๕	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ		๒,๒๒๘,๐๐๐	-						