



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด อบต.นาขา โทรศัพท์ ๐-๗๗๕๕-๕๒๖๓

ที่ ขพ ๗๓๔๐๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการฯ

จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิม

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยตัวชี้วัดย่อยที่ ๔.๒ การบริหารงาน ข้อ ๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน

๒. ข้อเท็จจริง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้สำรวจและรวบรวมผลการดำเนินงานของแต่ละสำนัก/กอง/งาน ตามโครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามตัวชี้วัดที่กำหนด จึงขอรายงานการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามแบบติดตามฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวปานิดา พุ่มวิเศษ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนัก

(นางสิริวรรณ ช่วยบำรุง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางนพพร สุวรรณณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(นายอัศตกร ฉิมมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่เพิ่มเติมครั้งที่ ๑

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลาตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				อนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางทุ่ง หมู่ที่ ๕	พ.ย.๖๕-เม.ย.๖๖	กองช่าง	๔๘๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๘๖,๐๐๐	✓	-	-	-
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดบ่อโค-วัดใหม่ หมู่ที่ ๔	ม.ค.-มิ.ย.๖๖	กองช่าง	๔๖๙,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๘๖,๐๐๐	✓	-	-	-
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไผ่ล้อม หมู่ที่ ๖	ธ.ค.๖๕-พ.ค.๖๖	กองช่าง	๔๖๙,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๘๖,๐๐๐	✓	-	-	-
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นตะบะ ๒ หมู่ที่ ๗	พ.ย.๖๕-เม.ย.๖๖	กองช่าง	๔๕๔,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๕๗,๐๕๘.๑๑	✓	-	-	-
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเนียง หมู่ที่ ๘	ม.ค.-ก.ย.๖๖	กองช่าง	๔๖๙,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	✓	-	-
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๑๑ หมู่ที่ ๑๓	ม.ค.-ก.ย.๖๖	กองช่าง	๔๙๑,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	✓	-	-
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางทุ่ง หมู่ที่ ๑,๕	ธ.ค.๖๕-พ.ค.๖๖	กองช่าง	๔๗๐,๔๐๔ (เงินสะสม)	-	-	✓	-	-
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดใหม่-ไผ่ล้อม หมู่ที่ ๔	ธ.ค.๖๕-พ.ค.๖๖	กองช่าง	๔๗๐,๔๐๔ (เงินสะสม)	-	-	✓	-	-
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำหนองปลา หมู่ที่ ๖	ธ.ค.๖๕-พ.ค.๖๖	กองช่าง	๔๙๐,๒๙๔ (เงินสะสม)	๔๘๗,๐๐๐	✓	-	-	-
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตานาค-ดอนโพธิ์ หมู่ที่ ๖	ธ.ค.๖๕-พ.ค.๖๖	กองช่าง	๔๗๐,๔๐๔ (เงินสะสม)	๔๖๘,๐๐๐	✓	-	-	-
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเนียง หมู่ที่ ๘	ธ.ค.๖๕-พ.ค.๖๖	กองช่าง	๔๗๐,๔๐๔ (เงินสะสม)	-	-	✓	-	-
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองอ้อ หมู่ที่ ๙	ธ.ค.๖๕-พ.ค.๖๖	กองช่าง	๔๗๐,๔๐๔ (เงินสะสม)	๔๖๘,๐๐๐	✓	-	-	-

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลาตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				อนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นบก หมู่ที่ ๙	ม.ค.-มิ.ย.๖๖	กองช่าง	๔๙๘,๖๐๕ (เงินสะสม)	-	-	✓	-	-
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านในเหมือง หมู่ที่ ๘,๑๐,๑๑	ม.ค.-มิ.ย.๖๖	กองช่าง	๔๗๐,๔๐๔ (เงินสะสม)	-	-	✓	-	-
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๑	ม.ค.-มิ.ย.๖๖	กองช่าง	๔๕๕,๐๔๓ (เงินสะสม)	๔๕๑,๐๐๐	✓	-	-	-
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทับไม้ไผ่ แยก ๒ หมู่ที่ ๑๓	ม.ค.-มิ.ย.๖๖	กองช่าง	๔๙๒,๒๕๐ (เงินสะสม)	-	-	-	✓	-
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทับไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑๓	ม.ค.-มิ.ย.๖๖	กองช่าง	๔๘๖,๙๓๗ (เงินสะสม)	-	-	-	✓	-
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแหว หมู่ที่ ๑๓	ม.ค.-มิ.ย.๖๖	กองช่าง	๔๘๗,๘๙๔ (เงินสะสม)	-	-	-	✓	-
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยเหมือง หมู่ที่ ๑๓	ก.พ.-ก.ค.๖๖	กองช่าง	๔๘๘,๓๓๐ (เงินสะสม)	-	-	-	✓	-
๒๐	ก่อสร้างถนนลูกรังสายสวนผึ้ง หมู่ที่ ๑๑	ก.พ.-ก.ค.๖๖	กองช่าง	๑๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	-	✓	-
๒๑	ก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ กับทางสาธารณประโยชน์สายเพชรเจริญ หมู่ที่ ๗	ก.พ.-ก.ค.๖๖	กองช่าง	๙๘,๕๑๐ (เงินสะสม)	-	-	-	✓	-
๒๒	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายวัดโปรดักส์-ป่ายาง หมู่ที่ ๑๑,๑๒	ม.ค.-มิ.ย.๖๖	กองช่าง	๔,๑๔๓,๕๗๐ (เงินสะสม)	-	-	✓	-	-
๒๓	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายโรงรมยางพารา หมู่ที่ ๑๑	ม.ค.-มิ.ย.๖๖	กองช่าง	๒,๕๗๗,๕๔๑ (เงินสะสม)	-	-	✓	-	-
๒๔	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหน้าศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	ก.พ.-ก.ค.๖๖	กองช่าง	๔๐,๘๗๒ (เงินสะสม)	-	-	-	✓	-
๒๕	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบชายทุ่ง (บริเวณบ้านสมพร) หมู่ที่ ๑	ก.พ.-ก.ค.๖๖	กองช่าง	๔๐,๘๗๒ (เงินสะสม)	-	-	-	✓	-

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลาตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				อนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๖	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบชายทุ่ง (บริเวณสวนนางฉวี เอาชัย) หมู่ที่ ๑	ก.พ.-ก.ค.๖๖	กองช่าง	๔๐,๘๗๒ (เงินสะสม)	-	-	-	✓	-
๒๗	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบชายทุ่ง (บริเวณบ้านนางกุหลาบ ชุนอินขาว) หมู่ที่ ๑	ก.พ.-ก.ค.๖๖	กองช่าง	๔๐,๘๗๒ (เงินสะสม)	-	-	-	✓	-
๒๘	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบชายทุ่ง (บริเวณบ้านทิดารัตน์ พัฒน์ทอง) หมู่ที่ ๑	ก.พ.-ก.ค.๖๖	กองช่าง	๔๐,๘๗๒ (เงินสะสม)	-	-	-	✓	-
๒๙	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบชายทุ่ง (บริเวณบ้านนางบุญนำ จันทราพัฒน์) หมู่ที่ ๒	ก.พ.-ก.ค.๖๖	กองช่าง	๔๐,๘๗๒ (เงินสะสม)	-	-	-	✓	-
๓๐	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบชายทุ่ง (บริเวณบ้านนางมะลิ แสงอรุณ) หมู่ที่ ๒	ก.พ.-ก.ค.๖๖	กองช่าง	๔๐,๘๗๒ (เงินสะสม)	-	-	-	✓	-
๓๑	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบชายทุ่ง (บริเวณบ้านนางชีพ คงบุญมี) หมู่ที่ ๒	ก.พ.-ก.ค.๖๖	กองช่าง	๔๐,๘๗๒ (เงินสะสม)	-	-	-	✓	-
๓๒	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายตันตะบะ หมู่ที่ ๗	ก.พ.-ก.ค.๖๖	กองช่าง	๔๙,๓๗๐ (เงินสะสม)	-	-	-	✓	-
๓๓	ขุดคูระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำสี่แยกห้วยจิก หมู่ที่ ๗,๑๒	มี.ค.-ก.ย.๖๖	กองช่าง	๗๔๑,๒๑๖ (เงินสะสม)	-	-	-	✓	-
๓๔	ขุดคูระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำถนนสายในแคมป์ หมู่ที่ ๑๑,๑๒	มี.ค.-ก.ย.๖๖	กองช่าง	๔๙๗,๕๖๐ (เงินสะสม)	-	-	-	✓	-
๓๕	ขุดคูระบายน้ำถนนสาย ๔๐๙๗ หมู่ที่ ๑๑,๑๒	มี.ค.-ก.ย.๖๖	กองช่าง	๓,๔๗๐,๑๖๘ (เงินสะสม)	-	-	-	✓	-
๓๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทับไม้ไผ่ แยก ๑ หมู่ที่ ๑๓	ก.พ.-ก.ย.๖๖	กองช่าง	๔,๘๑๑,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	-	-	-	✓	-

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลาตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (ปัญหา/อุปสรรค)
				อนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต									
๓๗	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	ธ.ค.๖๕-ม.ค.๖๖	สำนักปลัด	๑๒,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓,๔๐๐	✓	-	-	-
๓๘	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	เม.ย.๖๖	สำนักปลัด	๑๒,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๗,๕๐๐	✓	-	-	-
๓๙	ฝึกอบรม อปพร.	มี.ค.-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	๒๑๒,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	-	✓	-
๔๐	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.	เม.ย.-มิ.ย.๖๖	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	-	✓	-
๔๑	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ (อุดหนุน อบต.พ้อแดง)	ต.ค.-พ.ย.๖๕	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	-
๔๒	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่กรณีเี่ยวยาหรือพันพู่หลังเกิดสาธารณภัย	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๕๓,๕๐๐		✓	-	
๔๓	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	มิ.ย.-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	-	✓	-
๔๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ธ.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	๒๖๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	-	✓	-
๔๕	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	-	✓	-
๔๖	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	-	✓	-
๔๗	ฝึกอบรมการป้องกันการตั้งครุฑไม้พร้อมในวัยรุ่น	มิ.ย.๖๖	สำนักปลัด	๔๗,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	-	✓	-
๔๘	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	ธ.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	๒๔,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓,๖๙๖	-	✓	-	โครงการกำหนดไว้ ๕ ครั้ง ได้ดำเนินการแล้ว ๒ ครั้ง

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลาตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				อนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๔๙	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	๑๒,๕๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๕,๗๔๙,๖๐๐	-	✓	-	จ่ายเดือนละครึ่ง
๕๐	เบี้ยยังชีพคนพิการ	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	๒,๒๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๙๒๔,๐๐๐	-	✓	-	จ่ายเดือนละครึ่ง
๕๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	๔๒,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๑,๐๐๐	-	✓	-	จ่ายเดือนละครึ่ง
๕๒	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาขา	ต.ค.๖๕	สำนักปลัด	๑๙๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๘๒,๔๕๒.๕๐	✓	-	-	
๕๓	แข่งขันกีฬา อบต.นาขา	เม.ย.๖๖	สำนักปลัด	๑๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	-	✓	
๕๔	ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	ม.ค.-ส.ค.๖๖	สำนักปลัด	๓๓,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	-	-	
๕๕	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบริการประชาชน									
๕๖	ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.นาขา	ม.ค.-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	๑,๓๙๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	-	-	-
๕๗	ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ อบต.นาขา	ม.ค.-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	๘๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม									
๕๘	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ม.ค.๖๖	สำนักปลัด	๙๗,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๙๗,๐๐๐	✓	-	-	
๕๙	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ต.ค.๖๕, ม.ค.๖๖, เม.ย.๖๖,ก.ค.๖๖	สำนักปลัด	๔๑๑,๖๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓๐๓,๐๔๘	-	✓	-	
๖๐	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน	ต.ค.๖๕, เม.ย.๖๖	สำนักปลัด	๒,๓๒๖,๘๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑,๒๓๐,๐๗๐	-	✓	-	เบิกจ่ายเป็นงวด

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลาตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				อนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม									
๖๑	อาหารเสริม(นม) (โรงเรียน ๓ แห่ง ,ศพด.สังกัด อบต.นาขา ๒ แห่ง)	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	๑,๒๘๙,๔๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๗๕๐,๑๖๗.๑๐	-	✓	-	เบิกจ่ายเป็นงวดๆ
๖๒	ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) (ศพด.สังกัด อบต.นาขา ๒ แห่ง)	ต.ค.๖๕, ม.ค.๖๖	สำนักปลัด	๑๓๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	-	✓	
๖๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	มิ.ย.-ก.ค.๖๖	สำนักปลัด	๙๐,๔๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	-	✓	
๖๔	อุดหนุนค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็ก ร.ร.บ้านหนองปลา	พ.ย.๖๕	สำนักปลัด	๙๗,๒๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๘๙,๑๐๐	✓	-	-	
๖๕	อุดหนุนค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็ก ร.ร.บ้านโนนเหมือง	พ.ย.๖๕	สำนักปลัด	๙๗,๒๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๘๑,๐๐๐	✓	-	-	
๖๖	อุดหนุนค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็ก ร.ร.วัดนพคุณ	พ.ย.๖๕	สำนักปลัด	๙๗,๒๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๘๙,๑๐๐	✓	-	-	
๖๗	ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงฯ หลังสวน	ต.ค.๖๕	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	
๖๘	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำผู้สูงอายุ	เม.ย.๖๖	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	-	✓	
๖๙	จัดงานประเพณีวันลอยกระทง	พ.ย.๖๕	สำนักปลัด	๑๔,๕๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๔,๕๐๐	✓	-	-	
๗๐	งานรัฐพิธี	พ.ค.๖๖	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	-	✓	
๗๑	งานเทิดพระเกียรติฯ กรมหลวงชุมพร	พ.ย.-ธ.ค.๖๕	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	-	✓	
๗๒	ฝึกอบรมผู้นำทางศาสนพิธี	มี.ค.๖๖	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๙,๙๐๐	✓	-	-	
๗๓	ประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต	เม.ย.-ก.ค.๖๖	สำนักปลัด	๖,๙๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-	-	-	✓	
รวมทั้งสิ้น ๗๓ โครงการ				๔๘,๙๙๐,๘๘๖	๑๓,๔๕๓,๐๙๑.๗๑				