

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ	งบประมาณ		ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ทำจริง			
ข้อบัญญัติ ปี ๖๗					(ระบุ ว/ด/ป)			
๑. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นตะบะ ๑ หมู่ที่ ๗	๒๒๘,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๖-มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๒. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นตะบะ ๓ หมู่ที่ ๗	๑๙๗,๐๐๐	-	-	พ.ย.๖๖-เม.ย. ๖๗	เม.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๓. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดบ่อโค-วัดใหม่ หมู่ที่ ๔	๓๔๕,๐๐๐	-	-	ธ.ค.๖๖-พ.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๔. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสวน้อย หมู่ที่ ๑	๔๖๐,๐๐๐	-	-	ม.ค.-มี.ย.๖๗	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
รวม ๔ โครงการ	๑,๒๓๐,๐๐๐	-	-					
โครงการปี ๖๖ ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว								
๑. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทับไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑๓	๔๘๖,๙๓๗ (เงินสะสม)	๔๗๘,๐๐๐	ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑๑๐ ม.	ม.ค.-ธ.ค.๖๖	ส.ค.- ต.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-	-
๒. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทับไม้ไผ่ แยก ๑ หมู่ที่ ๑๓	๔,๘๑๑,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	-	-	ต.ค.๖๖-มี.ค. ๖๗	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๓. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านห้วยเหมือง หมู่ที่ ๑๓	๔๘๘,๓๓๐ (เงินสะสม)	๔๗๙,๐๐๐	ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑๐๕ ม.	ก.พ.-ธ.ค.๖๖	ส.ค.-ต.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-	-
๔. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสายหน้าศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๔๐,๘๗๒ (เงินสะสม)	๓๙,๗๐๐	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๑.๘๐ม. จำนวน ๘ ท่อน	ก.พ.-ธ.ค.๖๖	ก.ย.-พ.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-	-

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ	งบประมาณ		ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ทำจริง			
โครงการปี ๖๖ ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว (ต่อ)					(ระบุ ว/ด/ป)			
๕. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสาย เลียบชายทุ่ง(บริเวณบ้านสมพร) หมู่ที่ ๑	๔๐,๘๗๒ (เงินสะสม)	๓๙,๕๐๐	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๘ ๐.๘๐ม. จำนวน ๘ ท่อน	ก.พ.-ธ.ค.๖๖	ก.ย.-ต.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-	-
รวม ๕ โครงการ	๕,๘๖๘,๐๑๑	๑,๐๓๖,๒๐๐						
โครงการปี ๖๖ -ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้								
๑. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายห้วยเนียง หมู่ที่ ๘	๔๗๐,๔๐๔ (เงินสะสม)	-	-	ธ.ค.๖๕-เม.ย. ๖๗	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างขอใช้ พื้นที่	
๒. ก่อสร้างถนนลูกรังสายสวนผึ้ง หมู่ที่ ๑๑	๑๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	ก.พ.๖๖-เม.ย. ๖๗	-	-	ติดปัญหาเรื่องพื้นที่ ดำเนินการ	
๓. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสามเหว หมู่ที่ ๑๓	๔๘๗,๘๙๔ (เงินสะสม)	๔๗๔,๐๐๐	ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑๕๐ ม.	ม.ค.๖๖-เม.ย. ๖๗	ส.ค.๖๖-ก.พ. ๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๔. ก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔๑ กับทางสาธารณประโยชน์ สายเพชรเจริญ หมู่ที่ ๗	๙๘,๕๑๐ (เงินสะสม)	-	-	ก.พ.๖๖-เม.ย. ๖๗	-	-	-	-
๕. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสาย เลียบชายทุ่ง (บริเวณบ้านนางกุหลาบ ขุนอินทรา) หมู่ที่ ๑	๔๐,๘๗๒ (เงินสะสม)	๓๙,๔๐๐	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๘ ๐.๘๐ม. จำนวน ๘ ท่อน	ก.พ.๖๖-ม.ค. ๖๗	ต.ค.-พ.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-	-
๖. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสาย เลียบชายทุ่ง(บริเวณบ้านติดาร์ตัน พัฒน์ทอง) หมู่ที่ ๑	๔๐,๘๗๒ (เงินสะสม)	๓๙,๕๐๐	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๘ ๐.๘๐ม. จำนวน ๘ ท่อน	ก.พ.๖๖-ม.ค. ๖๗	ต.ค.-พ.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-	-
๗. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสาย เลียบชายทุ่ง (บริเวณบ้านนางบุญนำ จันทราพัฒน์) หมู่ที่ ๒	๔๐,๘๗๒ (เงินสะสม)	๓๙,๔๐๐	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๘ ๐.๘๐ม. จำนวน ๘ ท่อน	ก.พ.๖๖-ม.ค. ๖๗	ต.ค.-ธ.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-	-

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ	งบประมาณ		ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ทำจริง			
โครงการปี ๖๖-ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ (ต่อ)					(ระบุ ว/ด/ป)			
๘. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสาย เลียบชายทุ่ง (บริเวณบ้านนางมะลิ แสงอรุณ) หมู่ที่ ๒	๔๐,๘๗๒ (เงินสะสม)	๓๙,๔๐๐	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๑ ๐.๘๐ม. จำนวน ๘ ท่อน	ก.พ.๖๖-ม.ค. ๖๗	ต.ค.-ธ.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-	-
๙. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสาย เลียบชายทุ่ง (บริเวณบ้านนางสีพ คงบุญมี) หมู่ที่ ๒	๔๐,๘๗๒ (เงินสะสม)	๓๙,๔๐๐	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๑ ๐.๘๐ม. จำนวน ๘ ท่อน	ก.พ.๖๖-ม.ค. ๖๗	ต.ค.-ธ.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-	-
๑๐. ขุดคูระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ สี่แยกห้วยจิก หมู่ที่ ๗,๑๒	๗๔๑,๒๑๔ (เงินสะสม)	-	-	มี.ค.๖๖-เม.ย. ๖๗	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
๑๑. ขุดคูระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ ถนนสายในแคมป์ หมู่ที่ ๑๑,๑๒	๔๙๗,๕๖๐ (เงินสะสม)	-	-	มี.ค.๖๖-เม.ย. ๖๗	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
๑๒. ขุดคูระบายน้ำ ถนนสาย ๔๐๙๗ หมู่ที่ ๑๑,๑๒	๓,๔๗๖,๑๖๘ (เงินสะสม)	-	-	มี.ค.๖๖-เม.ย. ๖๗	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
รวม ๑๒ โครงการ	๖,๑๒๖,๑๑๐	๗๑๐,๕๐๐						
เงินสะสม ปี ๖๗								
๑. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดใหม่- ไร่ล้อม หมู่ที่ ๔	๔๕๗,๙๐๐ (เงินสะสม)	-	-	มี.ค.-ส.ค.๖๗	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายน้ำเข้ หมู่ที่ ๘	๔๕๗,๙๐๐ (เงินสะสม)	-	-	มี.ค.-ส.ค.๖๗	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองอ้อ หมู่ที่ ๙	๔๕๗,๙๐๐ (เงินสะสม)	-	-	มี.ค.-ส.ค.๖๗	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบุญเลิศ หมู่ที่ ๑๐	๔๕๗,๙๐๐ (เงินสะสม)	-	-	มี.ค.-ส.ค.๖๗	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ	งบประมาณ		ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ทำจริง			
เงินสะสม ปี ๖๗					(ระบุ ว/ด/ป)			
๕. ก่อสร้างถนนลูกรังสายอ่อนนุช หมู่ที่ ๑๑	๒๘๘,๘๐๐ (เงินสะสม)	-	-	มี.ค.-ส.ค.๖๗	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายในแคมป์ หมู่ที่ ๑๒	๔๙๐,๑๐๐ (เงินสะสม)	-	-	มี.ค.-ส.ค.๖๗	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๗. ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยรัง หมู่ที่ ๑๒	๔๕๗,๗๐๐ (เงินสะสม)	-	-	เม.ย.-ก.ย.๖๗	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๘. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทับไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑๓	๙๔๑,๔๐๐ (เงินสะสม)	-	-	เม.ย.-ก.ย.๖๗	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๙. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายกลางทุ่ง หมู่ที่ ๕	๔๕๗,๙๐๐ (เงินสะสม)	-	-	เม.ย.-ก.ย.๖๗	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๐. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทับไม้ไผ่ แยก ๓ หมู่ที่ ๑๓	๔๗๔,๒๐๐ (เงินสะสม)	-	-	เม.ย.-ก.ย.๖๗	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๑. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโพรงจิก หมู่ที่ ๖	๔๕๗,๙๐๐ (เงินสะสม)	-	-	เม.ย.-ก.ย.๖๗	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
รวม ๑๑ โครงการ	๕,๓๙๙,๖๐๐	-	-					
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ปี ๖๗								
๑. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายห้วยรัง ๑ หมู่ที่ ๑๒	๑,๙๘๐,๐๐๐	-	-	เม.ย.-ก.ย.๖๗	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชพด.๔๘๐๐๒ สายห้วยจิก ๑ หมู่ที่ ๑๑,๑๒	๓,๓๐๙,๐๐๐	-	-	เม.ย.-ก.ย.๖๗	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
รวม ๒ โครงการ	๕,๒๘๙,๖๐๐	-	-					

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ	งบประมาณ		ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ทำจริง			
๑. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๕,๐๐๐	-	-	ธ.ค.๖๖-ม.ค. ๖๗	-	-	-	
๒. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๕,๐๐๐	-	-	เม.ย.๖๗	-	-	มีหนังสือสั่งการไม่ต้องจัดทำเป็นโครงการ	
๓. ฝึกอบรม อปพร.	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ก.พ.๖๗, พ.ค.-ก.ค.๖๗				
๔. ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐		-	มี.ค.-ส.ค.๖๗	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.หลังสวน จ.ชุมพร (อุดหนุน อบต.พ้อแดง)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	อุดหนุน อบต.พ้อแดง	ต.ค.-พ.ย.๖๖	พ.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-	
๖. ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่กรณีเี่ยวยาหรือพันพู่หลังเกิดสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	-	-	-	
รวม ๖ โครงการ	๒๘๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐						

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

โครงการ	งบประมาณ		ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ทำจริง			
๑. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๓๐,๐๐๐	-	-	ธ.ค.๖๖-ส.ค.๖๗	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒. ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๖๐,๐๐๐	-	-	ม.ค.-ส.ค.๖๗	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปศุสัตว์ร่วมมือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	-	-	ธ.ค.๖๖-ก.ค.๖๗	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
๕. ฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า	๖,๐๐๐	-	-	ก.พ.-พ.ค.๖๗	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
รวม ๕ โครงการ	๑๕๖,๐๐๐	-						

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการ	งบประมาณ		ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ทำจริง			
๑. ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	-	-	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	-			
๒. ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๓๐,๐๐๐	-	-	ก.พ.-ก.ค.๖๗	-			
รวม ๒ โครงการ	๘๐,๐๐๐	-						

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ	งบประมาณ		ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ทำจริง			
๑. ฝึกอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	๓๐,๐๐๐	๑๗,๘๐๐	ผู้เข้ารับการอบรม ๗๗ คน	ก.พ.๖๗	๒๙ มี.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	สถานที่กับจำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่สอดคล้องกัน	ปรับลดจำนวนผู้เข้ารับการอบรม/เปลี่ยนสถานที่จัดอบรม
๒. ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	๔๐,๐๐๐	-	-	ก.พ.-มี.ค.๖๗, พ.ค.-ก.ค.๖๗	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
รวม ๒ โครงการ	๗๐,๐๐๐							

๒.๕ แผนงานงบกลาง

โครงการ	งบประมาณ		ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ทำจริง			
๑. จ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาขา	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๒,๓๔๐	สมทบกองทุนฯ ร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สปสช.	ต.ค.๖๖	๑๒ ต.ค.๖๖	แล้วเสร็จ		
รวม ๑ โครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๒,๓๔๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

โครงการ	งบประมาณ		ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ทำจริง			
๑. จัดกิจกรรมรัฐพิธีเนื่องในวันสำคัญต่างๆ (อุดหนุนอำเภอ)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนอำเภอหลังสวน	ต.ค.๖๖	ต.ค.๖๖	แล้วเสร็จ		
รวม ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐						

๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ	งบประมาณ		ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ทำจริง			
ข้อบัญญัติ ปี ๖๖-ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน					(ระบุ ว/ด/ป)			
๑. ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ อบต.นาขา	๘๓๐,๐๐๐	-	-	พ.ย.๖๖-เม.ย. ๖๗	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่	
๒. ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.นาขา	๑,๓๙๘,๐๐๐	-	-	พ.ย.๖๖-เม.ย. ๖๗	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่	
รวม ๒ โครงการ	๒,๒๒๘,๐๐๐	-	-					

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๑ แผนงานการศึกษา

โครงการ	งบประมาณ		ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ทำจริง			
๑. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	เด็กเข้าร่วม ๗๔๒ คน	ม.ค.๖๗	๑๓ ม.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๒. อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๖๗,๐๐๐	๓๕๒,๗๔๖	ศพด. ๒ แห่ง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	ต.ค.๖๖-มี.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่ายเป็นรายเดือน	-
๓. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	๑๔๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.-ธ.ค.๖๖	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณจัดสรรไตรมาสที่ ๓	-
๔. อาหารเสริม(นม)	๑,๒๖๐,๐๐๐	๖๒๙,๑๔๐.๐๕	ศพด. ๒ แห่ง/ รร.สังกัด สพฐ. ๓ แห่ง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	ต.ค.๖๖-มี.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่ายเป็นรายเดือน	-
๕. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน	๒,๕๘๐,๐๐๐	๑,๒๗๙,๑๐๐	รร.สังกัด สพฐ. ๓ แห่ง	พ.ย.๖๖-มี.ค.๖๗, พ.ค.-ก.ย.๖๗	พ.ย.๖๖-มี.ค.๖๗,	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่ายเป็นภาคการศึกษา	-
๖. อุดหนุนโรงเรียนบ้านในเหมืองตามโครงการค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็ก	๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ครูพี่เลี้ยง ๑ อัตรา	พ.ย.๖๖	พ.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-	-
๗. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองปลาตามโครงการค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็ก	๑๐๘,๐๐๐	๙๗,๓๒๐	ครูพี่เลี้ยง ๑ อัตรา	พ.ย.๖๖	พ.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-	-
๘. อุดหนุนโรงเรียนวัดนพคุณตามโครงการค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็ก	๑๐๘,๐๐๐	๙๗,๓๒๐	ครูพี่เลี้ยง ๑ อัตรา	พ.ย.๖๖	พ.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-	-
๙. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)	๕๐,๐๐๐	-	-	เม.ย.-มิ.ย.๖๗	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณจัดสรรไตรมาสที่ ๓	-
รวม ๙ โครงการ	๕,๐๕๓,๐๐๐	๒,๖๗๕,๖๒๖.๐๕						

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ	งบประมาณ		ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ทำจริง			
๑. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาขา(บ้านห้วยเหมือง)	๑,๑๙๘,๐๐๐	-	-	ม.ค.-ส.ค.๖๗	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
รวม ๑ โครงการ	๑,๑๙๘,๐๐๐	-						

๑๗

๕.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ	งบประมาณ		ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ทำจริง			
๑. ส่งเรือยาวเข้าร่วมแข่งขันงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง มรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน	๑๓๓,๐๐๐	๑๒๔,๘๕๐	เรือยาว ๓๒ ลำ จำนวน ๑ ลำ	ต.ค.-พ.ย.๖๖	๓๐ ต.ค.-๓ พ.ย.๖๖	แล้วเสร็จ		
๒. จัดส่งเรือพระบกเข้าร่วมงานประเพณีแห่พระแข่งเรือฯ อำเภอหลังสวน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	เรือพระบก จำนวน ๑ ลำ	ต.ค.๖๖	๓๐ ต.ค.๖๖	แล้วเสร็จ		
๓. จัดงานประเพณีแข่งขันเรือไม้โดนด	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	เรือไม้โดนด ๕๗ ลำ	พ.ย.๖๖	๒๕-๒๗ พ.ย./๕ ธ.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	เลื่อนการแข่งขันเนื่องจากเหตุอุทกภัย	
๔. จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	-	-	เม.ย.๖๗	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕. จัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๙๐,๐๐๐	๔๔,๘๐๐	-ป้ายโครงการ/ค่าเช่าเวที เครื่องเสียง/จัดซื้อมงกุฎ สายสะพาย/ถ้วยรางวัล	พ.ย.๖๖	-	แล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการเนื่องจากเหตุอุทกภัย	
๖. จัดงานแข่งขันกีฬา อบต.นาขา	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๗,๖๐๐	จัดการแข่งขันกีฬา ๓ ประเภทกีฬา	มี.ค.๖๗	๓๐ มี.ค.-๑ เม.ย.๖๗	แล้วเสร็จ		
๗. ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	๕๐,๐๐๐	-	-	เม.ย.-ก.ค.๖๗	-	-		
๘. โครงการจัดกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (อูดหนุนอำเภอหลังสวน)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	อูดหนุนอำเภอ หลังสวน	ธ.ค.๖๖	ธ.ค.๖๖	แล้วเสร็จ		
๙. แห่เทียนพรรษา	๒๐,๐๐๐	-	-	ก.ค.๖๗	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
รวม ๙ โครงการ	๗๓๓,๐๐๐	๕๗๔,๒๕๐						

บัญชีครุภัณฑ์

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ	งบประมาณ		ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ทำจริง			
๑. จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า	๒,๘๐๐,๐๐๐	-	-	ม.ค.-ส.ค.๖๗	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
รวม ๑ โครงการ	๒,๘๐๐,๐๐๐	-						

๒. แผนงานการศึกษา

โครงการ	งบประมาณ		ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ตามแผน	ทำจริง			
๑. จัดซื้อชุดกระดานลื่นชิงช้า	๙๗,๕๐๐	-	-	ก.พ.๖๗	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
รวม ๑ โครงการ	๙๗,๕๐๐							